




राजापुर नगरपालिका
योजना अनुगमन प्रतिवेदन
आ.व. २०८२/२०८३



मिति : २०८३।०४।१२

पेश गर्ने

राजापुर नगरपालिका


योजना तथा अनुगमन उपशाखा

योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख

मन्मथल कुमारी चौधरी
नगर उप-प्रमुख



राजापुर नगरपालिका
योजना अनुगमन प्रतिवेदन
आ.व.२०८२/२०८३



मिति : २०८३।०४।१२
पेश गर्ने
राजापुर नगरपालिका
योजना तथा अनुगमन उपशाखा

धन्यवाद मन्तव्य

राजापुर नगरपालिकाले अंगिकार गरेको “कृषि, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार—समावेशी समृद्ध राजापुरको मूल आधार” लक्ष्य हासिल गर्न विकासका योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुन जरुरी छ । छोटो समयमावधिमा विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न तथ्यमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी भइसकेको छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वर्तमान संघीय संरचना अनुरूप नगरपालिकाको विभिन्न तहमा हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । नगरपालिकाको आवधिक विकास योजनाको लक्ष्यले तोकेको परिणाम प्राप्त गर्नको लागि समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालिमा थप सुधार र परिमार्जन गर्न यस प्रतिवेदनले सघाउ पुर्याउनेछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा तयार भएको अनुगमन प्रतिवेदनले नगरपालिका लगायतका निकायलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने तथा भावी दिनमा तर्जुमा गरिने योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति तयार गर्नको लागि आधार तयार गर्नेछ । साथै यस प्रतिवेदनले सङ्घीय तहको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई विकास कार्यक्रम आयोजनाहरुको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारी अनुगमन नगरकार्यपालिकाले गर्नेछ । साथै यस प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने योजना शाखा प्रमुख श्री रमेश कुमार पोखरेल लगायत अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

मनकला कुमारी चौधरी

संयोजक

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति

राजापुर नगरपालिका

मिति: २०८३।०४।१२

विषय सुची

भाग १ :

परिचय

१.१ पृष्ठभूमि.

१.२ अनुगमनको उद्देश्य

१.३ अनुगमनको ढाँचा एवं विधि

१.४ अनुगमनको सिमा

भाग २ : तथ्य र तथ्याङ्कको प्रस्तुती, विश्लेषण र व्याख्या

२.१ फिल्ड भ्रमण तथा अवलोकनको सारांस

२.१.१ न्यायिक समिति

२.१.२ खानेपानि सरसफाई तथा स्वच्छता शाखा

२.१.३ सडक सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण

२.१.४ सडक /झलुङ्गे/टस पुल निर्माण

२.१.५ फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक शौचालय

२.१.६ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

२.१.७ भवन तथा वस्ती बिकास उपशाखा

२.१.८ ऊर्जा एवं विद्युतिकरण

२.१.९ पर्यटन प्रवर्द्धन एवं सांस्कृतिक सम्पदा

२.१.१० कृषि विकास शाखा

२.१.११ पशु सेवा शाखा

२.१.१२ आर्थिक विकास शाखा

२.१.१३ रोजगार सेवा केन्द्र

२.१.१४ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

२.१.१५ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

२.१.१६ स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा

भाग ३ : प्रमुख उपलब्धीहरु

भाग ४ : प्रमुख समस्याहरु

भाग ५ : सिकाईहरु

भाग ६ :निष्कर्ष र सुझावहरु

अनुसूचिहरु

१. अनुगमन पदाधिकारीहरु

२. अनुगमन सुचिहरु नमुना फाराम

३. स्थलगत अनुगमन केही तस्वीरहरु

पेज नं.

१

३

४-५

५

५

६

७

८-९

९-१५

१५

१६

१७-१८

१९

९

२०-२५

२६-२८

२८

२९

३०-३२

३२-३५

३६-३८

३९

३९

३९

४०-४१

४२-४३

भाग १ : परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा स्रोत साधनको प्रवाह समुचित ढंगले भएको छ कि छैन र कार्य तालिका अनुसार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन भई लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ छैन भनि विभिन्न तहका व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले तोकेका व्यक्ति तथा निकायबाट निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी राख्ने कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ । विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विकासमा गरिएका लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने र सेवाग्राहिको जीवनस्तरमा त्यसले पारेको असर तथा प्रभाव आंकलन गरी उत्तदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न यसको थप महत्व छ । विगतका अनुभवबाट पाठा सिक्दै भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको पुनःसंरचना अनुरूप स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा परियोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सफल अभ्यास हुँदै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा राजापुर नगरपालिकाले पनि योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै कार्यविधिमा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पश्चात अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भए बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अपरिहार्यता झल्किन्छ । तसर्थ यस प्रतिवेदनमा अनुगमन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया, सूचक तथा सूचनाका स्रोतहरू, संस्थागत व्यवस्था र सूचनाको प्रयोग सम्बन्धि विषयलाई समेटेको छ । प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई सहभागितमूलक बनाउन आवश्यक छ । नगरपालिकाको विकास सम्बन्धि नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गरी तिनलाई नगरपालिकाका विभिन्न तहहरूमा लागू गरी संस्थागत गर्न, मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत नीतिहरू र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न, गराउन र सोको आधारमा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुका साथै अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास समेत गर्ने उद्देश्य लिई यो प्रतिवेदन तयार पारिएको

१.२ अनुगमनको उद्देश्यः

अनुगमनले संचालित योजना, आयोजना तथा क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित, सरल, नतिजामूलक विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई नीति निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यपरक बनाउनुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने मूल उद्देश्य लिएको छ ।

- कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन चरणमा लगानी, क्रियाकलाप, प्रक्रिया र प्रतिफल सूचकहरूको आधारमा कार्यसम्पादन भए नभएको निर्धारण गर्ने ।
- कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन चरणमा सम्पन्न भएपछि उक्त कार्यक्रमर आयोजनाको निर्धारित आयुसम्म निरन्तर सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा मर्मत सम्भार निश्चित गर्ने ।
- कार्यक्रम र आयोजनाको आवश्यकता तथा सुनिश्चितता निर्धारण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको पूर्ण विवरण स्पष्ट गर्न र सूचकहरू निर्धारण गर्ने
- कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्न, पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्न वा सञ्चालन ढाँचामा आवश्यक परिवर्तन गर्ने ।
- कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न र कार्यक्रम र आयोजना सम्पन्न भएपछि थप कार्य (आयिियध(गउ) आवश्यक रहेको वा नरहेको निक्कैल गर्ने ।
- सञ्चालित कार्यक्रमर आयोजनाको प्रभाव र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न, भविष्यमा कार्यक्रम आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सुधार गर्नका लागि सिकाइ र सुझावहरू प्राप्त गर्नका लागि ।
- योजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा गरिने अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई उचित समयमा सम्बोधन गर्ने ।

१.३ अनुगमनको ढाँचा एवमं विधि

आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन सेवा प्रदायक र सेवाग्राहिको सहभागितामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । सहभागितामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले संस्थागत सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने, सरोकारवालाको धारणा बुझि आयोजनामा सुधार गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने गर्दछ । साथै यसबाट सरोकारवालालाई आयोजनाको अवस्थाको जानकारी हुन गई समय मै प्रतिफल प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । तसर्थ राजापुर नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले नगरपालिका, वडा र अन्य निकायहरूबाट सञ्चालित क्रियाकलाप, आयोजना र योजनाको अनुगमनका लागि विभिन्न ढाँचा एवमं विधिहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । विकास आयोजनाहरूको प्रगति विवरण वा सूचनाका आधारमा गरिने

समीक्षा अपर्याप्त भएमा वा अनुगमन गर्ने निकायले कार्यथलोमा गई आफ्नै आँखाले तथ्य एकिन गर्न वा आयोजनाको व्यवस्थापन लगाएत सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको धारणा सङ्कलन गरी कार्यान्वयनमा आउनसक्ने समस्या समयमै पहिचान तथा समाधान गर्न आवश्यक देखेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्दछ ।
बुँदागत रुपमा आयोजनाको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणका लागि देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू गर्ने गरिएको छ :—

- क) आयोजनाबाट प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनको सत्यता एकिन गर्न वास्तविकता अवलोकन गरिएको
 - ख) आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका समस्याहरूबारे जानकारी लिने गरिएको ।
 - ग) समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने, आयोजना निर्माण स्थलमा नै निर्देशन दिने, समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापनले गरेका प्रयासबारे जानकारी लिने, समस्या समाधानका निमित्त समन्वय गर्ने एवमं विभिन्न विकल्पहरू पहिचान गर्ने र समस्या तथा समाधानका विकल्पका बारेमा निर्णयकर्तालाई जानकारी गराउने ।
 - घ) आयोजनाका सम्बन्धमा लाभग्राही वर्ग लगायत अन्य पक्षको धारणाबारे जानकारी लिने
 - ङ) आयोजना र अन्य पक्षबिच कुनै विवाद परेमा समाधानका लागि सहयोग गर्ने ।
- अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले निर्धारित रुजुसूची(अजभअप ष्कित) को आधारमा सेवाग्राहीहरूसँगै व्यवस्थित तरिकाले स्थलगत भ्रमण गरी नक्सामा रहेका सूचनाको सत्यता एकिन गर्ने गरेको छ । यस्तो भ्रमणले स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न, नक्सामा उल्लेख गरिएका पक्षहरूलाई पुष्ट्याई गर्न स्थानीयबासिहरूका

विकास कार्यका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा अवगत गर्न मद्दत पुगेको छ । अनुगमन, निरीक्षण तथा अवलोकनका क्रममा निम्नानुसारका विधिहरु अपनाइएको थियो ।

क) स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा अवलोकन

ख) आयोजनासँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र अर्न्तक्रिया

ग) नगरपालिकामा क्रियाशिल राजनितिक दलका पदाधिकारी लगायतका अगुवाहरूसँग अर्न्तक्रिया

घ) आयोजनाको उपभोक्ताहरूसँगको अर्न्तक्रिया र छलफल

१.४ अनुगमनको सिमा

महत्वाकांक्षी योजनाहरुको वाहुल्यता भएकाले सम्पूर्ण योजनाहरुको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

- योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव ।
- आयोजना तर्जुमा प्रक्रियामा नै कम गुणस्तर खालका योजना तर्जुमा हुने गरेकाले नतिजा प्राप्ति गर्न कठिन ।
- योजनाको अनुगमन प्रक्रिया सहज नभई खर्चिलो एवम बढी समयको खपत हुने हुँदा समय खर्चिएर अनुगमन गर्न नसकिनु ।
- कठिन भौगोलिक अवस्था र उपभोक्ता समितिहरुबाट सृजना हुने अनावश्यक दवाबले योजना अनुगमनमा सृजनात्मकता नभई तनावको वातावरण सृजना हुने

२.१ फिल्ड भ्रमण तथा अवलोकनको सारांश

राजापुर नगरपालिकाबाट आ.व २०८२÷८३ मा सडक निर्माणको लागि प्रस्तावित योजनाहरु उपभोक्ता समिति,कोटेशन र ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण व्यवसायी मार्फत निर्माण कार्य भइरहेका छन् । तीन लाख भन्दा बढी बजेट विनियोजन भई निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश सडक आयोजनाहरु डिजाइन र लागत अनुमान बमोजिम निर्माण भएपनि सडक निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत मापदण्डहरु पूरा भएको देखियो । निर्माण सम्पन्न योजनाहरु सूचीकृत भारी उपकरणको प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको देखिएकोले आगामी दिनमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिने सडक स्थानीय निर्माण औजारहरुको प्रयोग गरी निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रत्येक वडाबाट सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी सडक निर्माणका लागि माग आउने गरेको र माग अनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसक्दा गुणस्तरीय सडक निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।

कतिपय सडक योजनाहरुको बजेट विनियोजनमा दोहोरोपना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुँदा अनुगमनमा समस्या पर्ने गरेको छ । पचास प्रतिशत योजना निर्माणस्थलमा योजना सूचना पाटी नराखिएको देखिएकाले आगामी दिनमा योजना निर्माणको सुरुवात देखिनै योजना निर्माण स्थलमा सूचना पाटी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

उपभोक्ता समितिहरुले निर्माण कार्यको प्रारम्भ देखिनै प्राविधिकको सल्लाह सुझाव अनुरूप योजना कार्यान्वयनको सुरुवात भएकोले डिजाइन र लागत अनुमान बमोजिम काम भएको, काममा अन्यौल नभएको पाइएकोले आगामी दिनमा प्राविधिकको निगरानीमा काम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका सडक योजनाहरुमा प्रयोग भएका समाग्री कम गुणस्तरका देखिन आएको र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको देखिन आएकोले आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । अनुगमन गरिएका सडक स्तरोन्नती निर्माण योजनाहरुको भौतिक प्रगति ९५ देखि १०० प्रतिशत भएको देखिन्छ प्रतिवेदन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको पुलहरु निर्माण कार्यको अनुगमन नभएकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

२.१.१ न्यायिक समिति

क) भौतिक तथा वित्तिय प्रगतिको अवस्था ः

l;g	बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ःक्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	बाँकी मौज्दात	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति %
1	मेलमिलापकर्ताहरुलाई पोशाक विरण कार्यक्रम	22522	150,000/	1,47,007	2,993	100	98
2	सूचना तथा सञ्चार खर्च (ब्रोसर , पर्चा ,पम्पलेट,, पत्रपत्रिका , रेडियो सञ्चार मार्फत)	22522	75,000/			100	

3	न्यायिक समिति सन्चालन खर्च	22522	200,000/			100	27.33
4	कानून सम्बन्धि किताब	22522	50,000/				0
5	न्यायिक समितिको सर्वेक्षण खर्च	22522	100,000/			100	100
6	मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता बिकास तालिम	22522	200,000/	128860	71,140/	100	64.43
7	मुद्दा सहजिकरण खर्च	22522	150,000/	63,000/	87,000/	93.75	42
8	न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ता बीच अनुभव आदान प्रदान खर्च	22711	100,000	30998	69002	35	31

आ.ब.२०८२÷०८३ न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरी सम्पादन तथा उजुरी फछ्यौट संक्षिप्त विवरण

सि.नं ं.	उजुरीका प्रकार	गत आ.ब. सम्म फछ्यौट नभएको विवाद संख्या	यस आ.ब.मा दर्ता भएको विवाद संख्या	जम्मा विवाद संख्या
१	जम्मा दर्ता हुन आएका विवाद संख्या	३	२९	३२
२	मेलमिलापबाट समाधान भएका विवाद संख्या		२५	२५
३	निरुपणबाट समाधान भएका विवाद संख्या			
४	डिसमिस :-खारेज	३	२	५
५	जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा प्रेषण गरिएका विवाद संख्या			
६	जम्मा फछ्यौट न्याय सम्पादन विवाद संख्या	३	२७	३०
७	फछ्यौट हुन बाँकी विवाद संख्या		२	२

राजापुर नगरपालिकाको आ.व. ०८२।०८३ संचालन भएका योजना करिब ८९.७१ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । आगामी दिनहरुमा न्यायिक समितिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानु पर्ने छ । प्रत्यक्ष रुपमा समुदायहरुले आफ्नो वडाबाट सेवा लिनका लागी सहजीकरण हुने देखिन्छ

२.१.२ खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाकलापहरु

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रकम रु.	भौतिक प्रगति	बित्तिय प्रगती	अनुगमन अवस्थाकाबारे गर्दा
१	पूर्ण सरसफाई वडा घोषणा	वडा नं.३ र ६	२०८२।११।१५			१००		RKJS संस्थाबाट सहयोग आर्थिक
२	वडा नं १ देखि १० सम्मका बरघरहरुलाई पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि अभिमुखिकरण	वडा नं.४	२०८२।१२।२९	१०००००	१०००००	१००	१००	सरसफाई सिकाइ राम्रो रहेको छ सहभागी सख्या ७५
३	वडा नं १ देखि १० सम्मका बरघरहरुलाई पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि अभिमुखिकरण र बरघरहरुलाई खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम कार्यक्रम (१ देखि १० वडा)	वडा नं.४	२०८२।१२।२८	१०००००	९६८०६	१००	९६	सरसफाई सिकाइ राम्रो रहेको छ सहभागी सख्या ८५
४	राजापुर बजार सरसफाई	वडा नं.४	२०८३।०३।२०	५०००००	३०००००	१००	६०	राजापुर बजार सफाई हुदाँ बर्षात पानी सहज जाने छ
५	सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी संरचना निर्माण	वडा नं.७	२०८३।१२।१४	२३९७३	२३९७३	१००	८६	विद्यालयमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणले विद्यार्थीहरु सहजीकरण भएको
६	नमुना लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण	वडा नं.४	२०८३।०३।०५	१५००००	१४४५५०९	९७	९७	निर्माणधिन अवस्था रहेको

७	राजापुरको कार्यालय र अन्तरगतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा वास संरचनाको मर्मत कार्य र सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी संरचना निर्माण	वडा नं.७	२०८२।१२।१५	५००००	५००००	१००	१००	विद्यालयको फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने सहजीकरण भएको छ
८	वडा कार्यालय,विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यालय सहयोगीलाई ,स्वीपरहरुलाई कार्यालयको सरसफाई सम्बन्धी प्लम्बर तथा मर्मत संभार तालिम संचालन	वडा नं.५	२०८३।१२।१५	२०००००	१९६६९८	१००	१०	सबै विद्यालयमा कार्यरत का.स. तालिम ४० जना सहभागी भएको

राजापुर नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट खानेपानीको निर्माण र मर्मतका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन नभएकोले एक घर एक धारा निर्माणको अवधारणा अनुरूप निर्माण सम्पन्न नभएका, निर्माण सामग्रीमा बाह्य निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कम हुने गरेको, प्रस्तावित गरिएको योजना र निर्माण हुने योजनामा अन्तर रहेको देखिएको छ ।समुदायको वास्तविक आवश्यकता भएको योजनामा गुणस्तरीय काम भएको र कम आवश्यकता भएको योजनामा कामको गुणस्तर कम भएको देखिएको छ । खानेपानी सरसफाईका सामग्रीका लागी बजेट नहुदाँ सामग्री खरिद नगरिएको पाइएको छ । अनुगमन सम्पन्न भएका योजनाहरुको भौतिक प्रगति ९० देखि १०० प्रतिशत सम्म भएको देखिन्छ ।

२.१.३ सडक सिंचाई तथा अन्य पूर्वाधार उपशाखा सिंचाई तर्फ आ.व.०८२।०८३

सिंचाई कार्यहरु आ व २०८२।०८४							
क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	अनुगमन मिति	लागत	भुतानी रकम
१	मुरगहवा मनिराम थारुको घरनिर नालिमा हेमपाइप जडान	१	2083-03-11	2083-03-17		23237.19	22008.75
२	झबही सर्कु थारुको पसल निर झरनमा हेमपाइप कल्भर्ट निर्माण	१	2082-12-23	2082-12-29	2082-12-29	224820.36	182336.69
३	दौलतपुर मनपरिपुर रभि बडुवालको घरनिर दौलतपुर कुलोमा हेमपाइप जडान	१	2083-01-30	2083-02-26	2083-02-26	350681.59	289749.07
४	मुरगहवा धनिराम थारुको खेतदेखि गुल्मु थारुको खेत सम्म पक्की झरन निर्माण-क्रमागत	१	2082-12-09	2083-01-27	2083-01-27	170600.60	144783.75
५	कोठारपुर लम्की कुलो र डहरचण्डी कुलोको मुहानमा स्याल्प निर्माण र हेमपाइप खरिद	१	2082-12-23	2083-02-02	2083-02-02	114058.86	91876.36
६	दौलतपुर महिमा चर्चमा खानेपानी टङ्की निर्माण	१	2082-10-19	2082-12-28	2082-12-29	111935.58	97011.56
७	राजापुर न.पा.४ वडा न. भित्रको भित्री स्थानहरुमा बोरिङ जडान	४	2083-02-19	2083-03-15	2083-03-15	418775.76	301785.09
८	कृष्ण नगर इन्टेकदेखि श्रीपुर थारि बन्धवासम्म उदयपुर कुलो मर्मत	५	2083-01-25	2083-02-18	2083-02-12	60833.17	45762.20
९	५ न. वडाको मुलकुलो सरसफाई- बदालपुर शाखा	५	2083-03-02	2083-03-08	2083-02-24	171308.10	57419.69

१०	५ न. वडाको मुलकुलो सरसफाई-जयपुर शाखा	५	2083-01-25	2083-02-20	2083-02-13	90733.50	55747.73
११	हुमपाइप खरिद तथा जडान	६	2083-01-22	2083-03-10	2083-03-12	378324.79	311048.01
१२	कुनिया कुलोमा लाइनिङ्ग वाल निर्माण	६	2083-02-06	2083-02-19	2083-02-13	343884.19	293991.61
१३	राजापुर न पा वडा न.७ अन्तर्गतका मुख्य कुलोहरु सरसफाई	७	2083-03-10	2083-03-15	2083-03-15	179599.00	136760.10
१४	भीम्मापुर ईन्द्रजित थारुको घरदेखि डिउवा जाने बाटोमा पक्कि कुलो निर्माण	७	2082-12-23	2083-02-26	2083-02-27	456951.46	391360.85
१५	ओस्ताजपुर र सुकुम्वासी जोड्ने झर्नीहिया कुलोमा फलामको पुल	८	2082-10-25	2082-12-06	2082-12-02	287608.90	245855.14
१६	हयुमपाइप खरिद तथा जडान	९	2083-01-15	2083-03-08	2083-03-01	237960.88	88392.68
१७	सिंचाई कुलो मुहान सरसफाई	९	2083-01-22	2083-01-25	2083-01-25	237377.00	195975.48
१८	गोडियाना गाउँ शंकरलाल थारुको घर देखि दक्षिण तर्फ हुदै गोडियाना कल्भर्ट सम्म दुबै तर्फ अनिल आलेको घर देखि पश्चिम तर्फ हुदै रतैया नालासम्म झरन खन्ने	९	2083-01-17	2083-02-24	2083-02-24	235387.82	97057.69
१९	दुण्डीपुर गाउँ जाने कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	१०	2082-10-20	2083-01-05	2083-01-27	555844.70	482454.24
२०	खैरीचन्दनपुर कुलोको मुहान सरसफाई	१०	2082-08-17	2083-01-02	2083-01-17	1015852.80	587178.03
कुल जम्मा खर्च रु						5665776.25	4118554.72

प्रत्यक्ष रुपमा किसानहरुलाई सिचाई गर्न सहज भएको साथै उत्पादन बृद्धिमा सहज हुने देखिन्छ । अनुमानीत लाभग्राही संख्या ३० हजार ले सिचाईमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छन । २० वटा उपभोक्ताबाट योजनाहरु सम्पन्न भए साथै ९५ देखि १०० प्रतिशत प्रगति भएको अवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको पुलहरु निर्माण कार्यको अनुगमन नभएकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । उतम क्रममा कल्भर्ट निर्माण कार्य भयो छ ।

२.१.४ सडकःझोलुङ्गेःट्रस पुल निर्माण ः

सडक ग्राभेल तथा मर्मत आ व २०८२।०८३							
क्र.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मिति	अनुगमन मिति	लागत	भुतानी रकम
१	झबही करण थारुको घरदेखि बेफु थारुको घरसम्म र बालकृष्ण थारुको घर देखि बल्लु थारुको घरसम्म बाटो ग्राभेल	१	2082-10-19	2083-03-19	2083-03-19	177831.80	118205.00
२	झबही टोल बल्लु थारु बरघरको घर देखि बालकृष्ण थारुको घरसम्म बाटो ग्राभेल	१	2083-03-08	2083-03-19	2083-03-19	237701.20	172620.31
३	डोगारपुर बुझाउन थारुको घरदेखि सोनपुरको सिमानासम्म बाटो ग्राभेल	१	2083-03-09	2083-03-19	2083-03-19	177831.80	129338.18
४	खैरनीटोल दौलतपुर वडा न.१ बाटो मर्मत	१	2083-32-22	2083-03-24	2083-03-24	356320.00	259582.27
५	दौलतपुर स्कुल गेट देखि पूर्व बाटो ग्राभेल	१	2083-02-05	2083-03-18	2083-03-18	824015.58	635778.58
६	मुरगहुवा माया सोनाहाको घरदेखि बसन्त सोनाहाको घरसम्म अधुरो बाटो ग्राभेल	१	2083-01-18	2083-02-20	2083-02-20	97030.49	64530.98
७	झबही सामुदायिक भवन निर्माण	१	2083-02-04	2083-03-01	2083-03-02	396053.99	323896.18

८	सोनपुर दखिन घरान घरनिरको पिपल चौतारा र बार निर्माण	१	2082-10-22	2082-12-27	2082-12-28	185277.19	157179.07
९	छोटकी दोलतपुर बासुदेव थारुको घरनिरको हेमपाइप कल्भर्ट देखि बुढीकुला पुल सम्मको बाटो स्तरोन्नती	१	2082-12-27	2083-02-19	2083-02-28	118149.84	85528.96
१०	हिमालीपुर रामु सोनाहाको घरदेखि उत्तर भागिराम सोनाहाको खेतसम्मको ग्राभेल बाटो निर्माण	१	2082-12-05	2083-01-14	2083-01-10	592265.24	479698.10
११	टिहुनी गाउको देउथानको छेउमा रहेको झरनको वाल निर्माण	१	2082-09-13	2082-12-30	2082-12-30	171771.51	144480.63
१२	ने.रा.मा.वि.को गेट निर्माण	२	2082-05-23	2082-07-30	2082-07-30	392919.41	344304.91
१३	नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. नयाँगाउ स्कुल फिल्डमा माटो पटानि	२	2082-09-13	2082-09-18	2082-09-19	113130.47	90745.37
१४	तर्ना बर्गदही बाटो स्तरोन्नती	२	2082-08-04	2082-10-10	2082-12-04	599230.53	471794.02
१५	गृष्म सानाकिसान सहकारी संस्था लि.भवन मर्मत	२	2082-07-27	2082-10-18	2082-12-24	288104.65	242768.35
१६	सोहरिया सडक स्तरोन्नती	२	2082-11-05	2083-02-18	2083-02-10	360457.37	251830.54
१७	नयाँगाउ गेझ्टहवा सडक स्तरोन्नती	२	2083-02-12	2083-03-05	2083-03-16	593946.03	450780.80
१८	वडा नं.२ वर्गदहीमा खोप केन्द्र भवन निर्माण	२	2082-09-08	2083-03-12	2083-03-12	566906.71	487171.44
१९	पारि मुरैया गाउँको गया प्रसाद थारुको पसल देखि दक्षिण जाने बाटो माटो पटानि सहित ग्राभेल	३	2082-10-20	2083-02-03	2083-02-28	235681.65	180967.80
२०	दक्षिण टेडिया गाउको रोविन थारुको खेत देखि विनोद गौतमको खेतसम्म बाटो ग्राभेल सहित स्तरोन्नती	३	2082-11-04	2083-02-15	2083-02-28	471356.83	390871.46
२१	रजपुरुवा वारि मुरैया जोड्ने बाटो फकला थारुको घर देखि रजपुरुवा जाने बाटोमा माटो पटानि र ग्राभेल सहितको स्तरोन्नती	३	2082-12-10	2083-01-30	2083-03-12	472170.44	383916.25
२२	नंगापुर चोकदेखि कर्णाली नदि तर्फ जाने बाटो ग्राभेल मर्मत	३	2083-02-26	2083-03-12	2083-03-16	99638.43	93328.75
२३	तिघ्रा गाउको देउथान देखि कर्णाली नदि सम्मको बाटो ग्राभेल सहित स्तरोन्नती	३	2082-10-13	2083-02-21	2083-03-16	353961.70	257331.00
२४	नंगापुर गाउको चटिया देखि सरस्वती प्रा.वि.जाने बाटो ग्राभेल सहित स्तरोन्नती	३	2082-12-18	2083-02-16	2083-03-19	590756.99	468180.58
२५	चख्खापुर कृष्णमणि उपाध्यायको घरदेखि कर्णाली नदि तर्फ जाने बाटो स्तरोन्नती	३	2083-02-18	2083-03-15	2083-03-16	294789.02	214732.45
२६	रजपुरुवा देखि रिनेशा जाने बाटोमा भिम्मापुर कुलोको दुबैतर्फ माटो पटानी कार्य	३	2083-02-25	2083-03-15	2083-03-22	176812.09	128847.99
२७	शान्तीपुर मुत्तकमैया टोलमा रहेको किरणको घरदेखि उत्तर तर्फ बुढीकुलोको ढिकहुदै हुलाकी सडकसँग जोडिएको बाटो स्तरोन्नती	४	2082-11-27	2083-02-25	2083-02-25	472063.78	319311.99
२८	श्रीपुर कल्भर्ट देखि चितैनपुरसम्म सडक स्तरोन्नती	५	2083-02-19	2083-03-15	2083-03-15	1890082.71	1529749.79
२९	बदालपुर सुकम्बासी टोल र फत्तेपुर कुलोको अधुरो बाटो स्तरोन्नती	५	2083-02-01	2083-03-05	2083-02-28	355417.12	270013.64
३०	मानपुर महादेउलीमा बाटो ग्राभेल क्रमागत	६	2082-11-01	2083-02-25	2083-02-25	214165.89	142905.20

३१	जोगीपुर बदालपुरान टोलमा बाटो ग्राभेल	६	2082-09-03	2083-02-20	2083-02-28	225096.82	153667.54
३२	वडा नं.६ जोगीपुर महादेउली सडक स्तरोन्नती	६	2082-12-05	2083-02-12	2083-02-18	2949805.78	2177903.81
३३	वडा नं.७ दैलेखि टोल सडक स्तरोन्नती	७	2082-11-04	2083-02-10	2083-02-10	295121.08	198953.92
३४	शंकरपुर धनजन वमको घरदेखी जोरासीको घरसम्मको सडक स्तरोन्नती	७	2083-01-07	2083-02-30	2083-02-30	471070.51	371721.44
३५	निहालपुर देखि भोगपुर फुलबारी टोल सडक स्तरोन्नती	८	2082-10-25	2083-01-30	2083-02-01	1184183.18	930839.04
३६	भोकपुर मुक्तकमैया वस्तीमा अधुरो सडक ग्राभेल	८	2082-08-29	2082-12-28	2083-01-24	237210.62	176365.02
३७	फत्यापुर नन्दलाल काफ्लेको घर देखि खड्क काफ्लेको घर सम्म बाटो ग्राभेल	८	2082-08-15	2082-12-28	2083-01-14	177825.42	131877.22
३८	डिल्ली भुल कुलो जल प्रकोप नियन्त्रण राजापुर न पा छोटकि भिम्मापुर बर्दिया	८	2082-08-28	2082-09-28	2082-09-27	571733.53	483627.75
३९	वडा नं.७ रामजाने चोक देखि बेलासा जाने सडक स्तरोन्नती	७	2083-03-02	2083-03-15	2083-03-15	800000	646046.43
४०	पुनम थारुको घरको ५मिटर उत्तर देखि थारु दरबार होटेलको अन्तिम दक्षिण सिमानासम्म २खानेपानी रोडदेखि पश्चिम तर्फ सुरेन्द्र थारुको खेतसम्म	२	2083-03-08	2083-03-20	2083-03-13	900000	889382.32
४१	सरस्वती सामुदायिक भवनको फिल्डमा माटो पटानी राजापुर न.पा.४ वडा भित्र विभिन्न स्थानमा सडक पेटीमा रहेको पोलहरु स्थानान्तरण कार्यक्रम घुम्ना गाउँको गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिकमा विद्युतधारा र रिङ्ग शौचालय निर्माण शान्तीपुर सामुदायिक भवनमा विद्युत र पेन्ट रङ्गरोगन कार्यक्रम	४	2083-03-01	2083-03-15	2083-03-14	500000	446773.97
४२	वडा नं.४ संघर्षनगर छेदिया बस्तीमा सडक मर्मत सम्भार कार्य	४	2082-12-09	2083-02-31	2083-02-07	1000000	993543.44
४३	बर्दिया जिल्ला राजापुर न.पा.जयपुर -वेलभरिया मैलानालापुल कजेनीपुर इश्वरीगंज सडक मैनपुल दयारामपुर मैलानालामा सडक स्तरोन्नती कार्य-वडा नं.५ सुन्दरचोक नजिक हेमपाइप जडान कार्य	५	2082-11-17	2083-01-15		300000	256873.6
४४	माटो पटान तथा ग्राबेल गर्ने कार्य -बस पार्क नजिक र नेपाल टेलिकमको दक्षिण तर्फ वड नं.४	४	2082-11-05	2082-12-10		1000000	986262.19
४५	बालाबजार भित्रि सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती वडा नं.२	२	2082-08-11	2082-10-15		1000000	993057.56
४६	भैपरी आउने पुँजिगत खर्च राजापुर नगरपालिका अन्तर्गत १ देखि १० वडा कार्यालय अन्तर्गत सडकहरुमा न.पा.स्टकमा रहेको ग्राभेल ढुवानी मार्फत सडक सर्मत	पालि का सवै वडा	2082-04-25	2082-05-20		400000	336000
४७	वडा नं.१ मा कन्टेनरको बेसमेन्ट निर्माण	१	2082-08-07	2082-10-14	2082-10-18	400000	362386.48
कुल जम्मा रकम रु						24287887.40	19825672.32

प्रत्यक्ष रुपमा राजापुर नगरपालिका बासिन्दाहरुलाई यातायातमा सहज भएको छ । ब्यापार ब्यवसाय र शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी सरसफाई र कृषि उत्पादन गर्न गर्न सहज भएको साथै उत्पादन बृद्धिमा सहज हुने देखिन्छ । अनुमानीत लाभग्राही ४० हजार जनाले आवात जावातमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छन । ४७वटा उपभोक्ताबाट योजनाहरु सम्पन्न भए साथै ९५ देखि १०० प्रतिशत प्रगति भएको अवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको पुलहरु निर्माण कार्यको अनुगमन नभएकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । उतम क्रममा कट्टर निर्माण कार्य भयो छ ।

उपभोक्ता समितिबाट संचालन भै रहेका योजनाहरुको विवरण ः क्रमागत

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम(कर बाहेक)	भुक्तानी मिति	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरु
३	रतैया नाला ट्रेस पुल राजापुर ८, छोटकी काला बन्जर जोगीपुर मैलानाला, कुनिया करमोहनी मैला नाला, पिपलघाट झो.पु. ६/९, राजापुर नगरपालिका, बर्दिया	2082-03-05	1979057.8	537096.86	2082-03-12	उ स दिएको समय अवधिमा काम ढिलाइ गरेको साथै टस निर्माण गर्न मिस्त्री समयमा नमाउदा काम ढिलाइ भएको देखिएको काम निरन्तर भै रहेको

ठेक्कापट्टा सडक र भवन निर्माण संचालनमा योजनाहरुको विवरण ः०८२।०८३

क्र	योजनाको नाम	स्थान	सम्झौता मिति/सम्पन्न मिति	अनुगमन मिति	ठेक्का नं.	निर्माण सेवाको नाम	कबोल रकम	कैफियत
१	ने.रा.मा.वि नयाँगाउँको अधुरो भवन आठकोठे सटर सहित निर्माण	वडा नं.२	2080-10-22 र 2081-09-29	3/14/2083	17/RM/NCB/W/2080/081	विष्णु निर्माण विल्डर्स	3542301.31	चौथो रनिङ
२	कोठियाघाट पिकनिक स्पोट	वडा नं.१०	2078-03-14 र 2081-02-15	3/12/2083	20/RM/NCB/W/B/2078/079	बंगलामुखी/तुलसी/जेबी	44908739.4	चौथो रनिङ
३	कृषि यन्त्र हस्तान्तरण अनुदान	पालिका	2083-03-12 र 2083-03-24		14/RM/NCB/GOODS/2082/083	स्वस्तिक टेडर्स	14927142.5	फाइनल
४	जयपुर बेलभरिया मैलानालापुल कजेनीपुल इश्वरीगंज सडक मैलपुल दयारामपुर मैलानालामा सडक स्तरउन्नती	वडा नं.५	2082-06-22 र 2083-03-20	3/14/2083	19/RM/NCB/W/2081/082	वेतालेश्वर कन्टक्सन	2856463.29	फाइनल
५	वडा नं.१छोटकी दौलतपुर सेन्द्रा कुलोमा कल्भर्ट निर्माण वडा नं.१ दौलतपुर देखि वडा नं.३ सेन्द्राजाने सडक वडा नं.६ जोगीपुर देखि महादेउली साध र वडा नं.९ गोडियाना दुर्गानगर सडक स्तरोन्नती	पालिका	2083-02-04 र 2083-03-25	3/22/2083	13/RM/NCB/2082/083	एस आर कन्टक्सन	4499557.12	फाइनल
६	राजापुर ४मा शसस्त्र प्रहरी कार्यालय देखि भिमपुर वडा नं.७ सम्म सडक स्तरोन्नती	वडान .४ र ७	2083-02-12 र 2083-03-22	3/12/2083	15/RM/NCB/2082/083	जि.टु.एस. विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	2377308.91	फाइनल
७	शितगृह निर्माण	वडा नं.५	2082-012-23 र 2084-03-20	3/12/2083	8/RM/NCB/WB/2082/083	इभिना श्री ए जोइन भेन्टर	23733787.3	पहिलो रनिङ
८	वडा नं.२को ने.रा.मा.वि नयाँगाउँको अधुरो भवन निर्माण - चारकोठे	वडा नं.२	2081-09-07 र 2082-03-30	3/13/2083	10/RM/NCB/W/2081/082	शिवा कन्टक्सन	5121512.46	फाइनल
९	वडा नं.२ वडा कार्यालय भवन निर्माण	वडा नं.२	2081-11-18 र 2083-03-20	3/14/2083	11/RM/NCB/W/2081/082	चन्द्रविन्दु विल्डर्स प्रा.लि.	7828977.53	तेस्रो रनिङ

१०	वडा न.६ पहाडीनगर ने.रा.आ.वि भवन निर्माण-दुइ कोठे भवन	वडा न.६	2082-08-09 र 2083-03-15	3/13/2083	07/RM/NCB/W/2082/083	मिलन निर्माण सेवा	3622392.59	फाइनल
११	ने.रा.आ.वि टेडिया भवन निर्माण-चारकोठे भवन	वडा न.३	2082-08-16 र 2083-03-15	3/13/2083	06/RM/NCB/W/2082/083	पियुस कन्स्टक्सन	4235407.59	दोस्रो रनिङ
१२	टेडिया मुरैया जाने सडक स्तरोन्नती फेज ३	वडा न.१०	2082-08-04 र 2083-03-20	2/18/2083	03/RM/NCB/W/2082/083	न्यु एस.एस.कन्स्टक्सन	7193117.98	पहिलो रनिङ
१३	वडा न.६ जोगीपुर देखि त्रिवेणी बजार हुदै वडा न.२ वर्गदही सडक कालोपत्रे	वडा न.६	2081-10-28 र 2082-03-15	2/4/2083	09/RM/NCB/W/2080/081	चित्रा/प्रेम/ला लीगुरास जे.भि.	23049160.1	फाइनल
१४	वडा ६ र ९मा टपरा इश्वरीगंज सडक स्तरोन्नती	वडा न.६ र ९	2082-08-07 र 2083-03-20	2/7/2083	16/RM/NCB/W/2080/081	हथियाबाबा निर्माण सेवा	3716684.4	पहिलो रनिङ
१५	वडा न.८ वडा कार्यालयमा जाने सडक कालोपत्रे-ओस्ताजपुर देखि वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे	वडा न.८	2081-05-12 र 2082-03-15	3/12/2083	27/RM/NCB/W/P/2080/081	यज्ञश्वरी निर्माण प्रा.लि.	6178633.29	दोस्रो रनिङ
१६	वडा नं.२ र ५ जोड्ने बहुदलानटोल रतौयानाला कल्भर्ट निर्माण	वडा न.२ र ५	2081-10-23 र 2082-03-20	1/9/2083	12/RM/SQ/W/R/2081/082	चन्द्रविन्दु विल्डर्स प्रा.लि.	1556065.7	फाइनल
१७	सामुदायिक विद्यालयको लागि डेक्स र बेन्च खरिद	पालिका	2082-10-11 र 2082-12-10	12/10/2082	4/RM/SQ/G/2082/083	आलोक मल्टि कन्सर्स	1126161.63	फाइनल
१८	जोगीपुर देखि त्रिवेणी बजार जाने सडक कालोपत्रे	वडा न.६	2082-08-04 र 2083-03-20	12/23/2082	4/RM/NCB/W/2082/083	गणपती कन्स्टक्सन	8801626.25	पहिलो रनिङ
१९	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन	पालिका	2082-11-11 र 2082-11-15		5/RM/NCB/W/2082/083	एजि हेल्थ इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.	768258.75	फाइनल
२०	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान स्थानिय विषय मातृभाषाको कक्षा १ देखि ८सम्मको हाम्रो भौरा राजापुर पाठ्यपुस्तक छपाई	पालिका	2082-10-27 र 2083-02-31		11/RM/SQ/GOODS/2082/083	बागमती अफसेट प्रेस प्रा.लि.	794390	फाइनल
२१	बर्दिया जिल्ला राजापुर न.पा.मा मानपुर टपरा इश्वरीगंज चारमोहडा बनियापुर चैनपुर सडक स्तरोन्नती	वडा न.६	2082-06-22 र 2083-03-20	11/15/2082	18/RM/NCB/W/2081/082	बेतालेश्वर कन्स्टक्सन	2955196.56	फाइनल
२२	प्राविधिक शिक्षालय भवन निर्माण ललितापुर मा.वि.राजापुर न.पा.८ धोविनपुर	वडा न.८	2082-06-22 र 2083-03-20	11/10/2082	22/RM/NCB/W/B/2081/082	पियुस कन्स्टक्सन	3548652.92	फाइनल
२३	बर्दिया जिल्ला राजापुर न.पा.वडा न.२मा नयाँगाउँको पूर्वाधार निर्माण	वडा न.२	2082-06-08 र 2083-03-20	11/10/2082	17/RM/NCB/W/2081/082	जि.टु.एस. विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	5967665.79	फाइनल
२४	बर्दिया जिल्ला राजापुर न.पा.मा पखैपुर कजेनीपुर भग्रामपुर सडक स्तरोन्नती कार्य	वडा न.१०	2082-06-23 र 2083-03-20	9/28/2082	19/RM/NCB/W/2081/082	न्यु एस.एस.कन्स्टक्सन	3428526.47	फाइनल
२५	टेडिया मुरैया जाने सडक कालोपत्रे फेज २-कालाबन्जार लालपुर मंगलपुर उत्तरटोल	वडा न.१०	2081-09-18 र 2083-01-30	9/28/2082	8/RM/NCB/W/2081/082	चित्रा कन्स्टक्सन	21339563.6	तेस्रो रनिङ
२६	बर्दिया जिल्ला राजपुर न.पा. मा बालाबजार चोकबाट पूर्व हेल्थपोष्ट सम्म सडक स्तरोन्नती कार्य	वडा न.२	2082-06-08 र 2083-03-20	9/12/2082	20/RM/NCB/W/2081/082	जि.टु.एस. विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	3104716.15	फाइनल
२७	राजापुर नगरपालिका प्रशासकिय भवनमा एसि जडान	पालिका	2083-02-11 र 2083-02-31		12/RM/SQ/W/R/2081/082	भेन्वर्स इन्टरनेशनल	1491600	फाइनल

२८	धोविनपुर देखि पुरैना जाने सडक कालोपत्रे	वडा नं.८	2082-08-08 र 2083-03-20	11/10/2082	05/RM/NCB/W/2082/083	न्यु सिमा- बसुन्धरा- यज्ञश्वरी जे.वि.	8013312.91	पहिलो रनिङ
२९	वडा नं.१ दौलतपुर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण-क्रमागत	वडा नं.१	2080-12-23 र 2081-03-15	3/12/2083	18/RM/NCB/W/2080/081	विष्णु निर्माण विल्डर्स	3540856.5	फाइनल
३०	विद्यालयमा आधारित बाल विकास केन्द्रमा स्मार्ट टि भी जडान र आधारभूत तहका विद्यालयहरुमा ल्यापटप वितरण	पालिका	2083-03-08 र 2083-03-15	3/12/2083	16/RM/SQ/GOODS/2082/0 83	उग्रतारा इन्फोसिस	1634700	फाइनल

225862478.9

२.१.५ फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक शौचालय ः

सार्वजनिक शौचालय आ व २०८२।०८३							
क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	अनुगमन मिति	लागत	भुतानी रकम
१	होमस्टे प्रवर्धन कार्यक्रम-शौचालय निर्माण	१	2083-01-02	2083-02-13	2083-02-13	341841.64	283422.01
२	राजापुर ४ दलैगाउको हरहर महादेव सामुदायिक भवन घरको फिनिसिङ्ग र शौचालय निर्माण	४	2082-08-02	2082-10-15	2082-10-16	114632.74	98396.11
३	दिपज्योति आधारभुत विद्यालयमा शौचालय निर्माण	वडा नं.९	2082-11-24	2083-01-15	2083-01-15	10000000	994642.23

प्रतिवेदन अवधिमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि वडाहरुमा सार्वजनिक शौचालय ३ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो । सोही कार्यका मा तपसिल माथि उल्लेखित अनुगमन चार्टमा देखाइएको छ । साथै फोहोर सुरक्षीत ब्यवस्थापका लागि सवै वडाहरुमा सन्देश मुलक होडिङ्ग बोर्ड राखीयो र फोहोर संकलन स्थानहरुमा डस्वीनहरुको ब्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लेखित प्रस्तुतीकरणबाट करिव २० हजार ब्यक्तिहरुले प्रत्यक्षले लाभ लिने अनुमान गरिएको छ ।

२.१.६ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

प्रतिवेदन अवधिमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि कुनै पनि प्रकारका कार्यको अनुगमन नभएकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

२.१.७ भवन तथा वसती विकास उपशाखा ः उपभोक्ता समिति निर्माण विवरण ः ४० वटा

भवन निर्माण तथा अन्य आ व २०८२।०८३							
क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	अनुगमन मिति	लागत	भुतानी रकम
१	राजापुर ४ हनुमानगढी मन्दिरमा अधुरो धर्मशाला निर्माण	४	२०८२-०८-१०	२०८२-१०-११	२०८२-१०-१२	१११३८०८.८७	९८१३०९.४०
२	बहलकुमारी ईश्वरीय अधुरो भवन निर्माण	४	२०८२-१०-१३	२०८२-१२-३०	२०८२-१२-३०	५५६०७९.३१	३९१३४१.७५
३	वडा नं.४ को खटुश्याम मन्दिर निर्माण	४	२०८२-०८-१०	२०८२-११-३०	२०८३-०१-०२	८९८३०६.०९	७८४०३३.८०
४	संघर्ष नगर छेदियामा थारु देउथान निर्माण	४	२०८२-१०-२५	२०८३-०१-३०	२०८३-०१-२४	३३३३६४.००	२९४५४८.५१
५	अमरशहिद बहुमुखी क्याम्पस राजापुर ४ बर्दिया प्रागणमा ब्लक बाटो निर्माण	४	२०८२-१०-१२	२०८३-०३-१५	२०८३-०३-१५	७८५५६४.११	६८७१०१.७२
६	झट्टि गाउँमा सडक बत्ती जडान	५	२०८३-०३-११	२०८३-०३-१७	२०८३-०३-१७	१११२९१.४४	९७११४.५९
७	कृष्णनगर गाउँको सामुदायिक भवन मर्मत	५	२०८२-१२-१०	२०८३-०१-१२	२०८३-०१-११	१६७६१४.९५	१४२८८८.७४
८	किसान मा.वि.को अधुरो भवनको प्लास्टर रङ्गरोगन	५	२०८२-१२-०३	२०८३-०२-३१	२०८३-०३-०५	१११७०९६.५०	९७८३९९.४९
९	नेहालपुर सामुदायिक भवन निर्माण	५	२०८२-१२-१६	२०८३-०१-३०	२०८३-०१-३१	३३४२०४.७१	२९५४२५.७२
१०	बदालपुर गाउँको भवन घरको पौराणीक एतिहासिक कुवा मर्मत संभार	५	२०८३-०२-०१	२०८३-०२-३०	२०८३-०२-२५	५६०९२.२९	४८७१७.८५
११	जयपुरको अधुरो मन्दिर निर्माण	५	२०८२-०८-२५	२०८२-१२-२६	२०८२-१२-२८	११९७१२७.६२	१०२१६३४.३५
१२	टपरा कुलो पानीको सामुदायिक भवन निर्माण	६	२०८३-०१-१७	२०८३-०३-१८	२०८३-०३-१८	११२८६७०.३४	९७७५९३.१०
१३	टपरा महुवा शिव मन्दिरमा बाउन्डरी तथा टहरा निर्माण	६	२०८३-०१-१४	२०८३-०३-११	२०८३-०३-११	२२९३६०.२८	१४७७१४.९०
१४	जोगीपुर प्रतिकक्षालयमा टिनको छाना	६	२०८२-०९-०३	२०८२-०९-२०	२०८२-१०-२२	९१६१२.३३	७७७८८.९५
१५	उदयपुर सामुदायिक भवन-क्रमागत	६	२०८२-१२-२२	२०८३-०१-३०	२०८३-०२-०६	२१२११७.९४	१७९४८१.२६
१६	विक्रमपुर सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं.६	६	२०८२-१०-१३	२०८२-१२-२९	२०८३-०१-१०	१८९६७०१.६८	१६६५४९०.८१
१७	राजापुर न पा वडा नं.७ अन्तर्गत डिपवोरिङ्ग जडान	७	२०८३-०१-२९	२०८३-०२-२२	२०८३-०२-२२	४४६१३२.९३	३९२४७५.५६
१८	दुर्गानगर घाटमा अधुरो शवदाह गृह निर्माण	७	२०८२-१०-०८	२०८२-१२-२६	२०८२-१२-२७	४६३६२२.८२	३९०७५४.१९
१९	राजापुरको कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा वास संरचनाको मर्मत कार्य र सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण	७	२०८२-१२-२२	२०८३-०२-२३	२०८३-०२-२४	८३७५३.८७	७०२८५.८१
२०	चुलिमालिका मन्दिर निर्माण	८	२०८२-०९-२२	२०८३-०१-३०	२०८३-०२-०१	९००२४७.४५	७१३०५०.५७
२१	पहाडी पुरैना सामुदायिक भवन निर्माण	८	२०८२-०९-०३	२०८३-०१-१४	२०८३-०१-२९	२८८०५०.३७	२४५०९८.५२
२२	भोगपुर सुकुम्बासी टोलको अधुरो भवन घर निर्माण	८	२०८२-०८-१६	२०८२-१२-१५	२०८२-१२-१५	२८३८१९.७५	२४७२६५.०१
२३	पुरैना सामुदायिक भवनमा पलाष्टर एवं रंगरोगन	८	२०८२-०८-१६	२०८२-११-०५	२०८२-११-०४	१७११८६.३६	१४५४४९.५७

२४	बैठकपुर स्थित शिव मन्दिर नजिकै काजकृया गर्ने तथा चोखिने थलो निर्माण	८	2082-08-11	2082-10-11	2082-10-18	343765.17	291595.90
२५	विधुतिय पोल तार तथा आवश्यक सामाग्री खरिद	९	2082-11-04	2083-03-02	2083-03-05	451980.19	393872.59
२६	तिनघरुवा सामुदायिक भवन निर्माण	९	2082-09-03	2083-01-19	2083-01-20	463467.00	392271.95
२७	जंगली जनावरबाट सुरक्षित विधुतिय मसिन सहित आवश्यक सामाग्री खरिद गरि जडान गर्ने	९	2082-10-06	2082-12-30	2082-12-28	223544.00	196989.69
२८	ईश्वरीगंज सामुदायिक भवन निर्माण-क्रमागत	९	2082-08-17	2082-12-30	2082-12-22	752877.00	635016.87
२९	दुर्गानगर सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	९	2082-09-08	2082-12-30	2082-12-30	457820.00	382925.97
३०	वडा न.४ ७ ९ र १० मा मचान निर्माण	७ ९ र १०	2083-02-07	2083-03-20	2083-03-20	2062988.26	1518119.81
३१	गेरुवा प्रा.वि. मझराको भवन मर्मत सम्भार तथा तारबार निर्माण	१०	2082-12-23	2083-01-28	2083-02-02	306764.49	242567.97
३२	आनन्दनगरको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	2083-02-11	2083-03-07	2083-03-14	224498.02	188458.15
३३	चन्द्रोदय प्रा.वि.को भवन मर्मत तथा सम्भार	१०	2083-02-07	2083-03-05	2083-03-16	53819.94	48610.53
३४	छोटकी कालाबन्जर जाने बाटो स्तरोन्नती	१०	2083-01-28	2083-03-04	2083-03-04	591120.80	456771.58
३५	डिमारकेशन गाउँको दुर्गा मन्दिर दक्षिण भारत सिमासम्मको बाटो स्तरोन्नती	१०	2082-12-30	2083-02-05	2083-02-29	593848.68	388821.46
३६	लालपुर गाउँमा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	2082-12-19	2083-02-05	2083-02-01	667981.70	591298.74
३७	राजापुर कार्यालय भवन आलुमुनियम पार्टसन र भान्सा निर्माण	4	2083-02-26	2083-03-06	2083-01-10	500000.00	444598.27
३८	वडा न.८ जल्पादेवी मन्दिर निर्माण	८	2082-11-15	2083-03-15	2083-02-29	900000.00	879375
३९	विविध खर्च राजापुर नगरपालिका कार्यालय व्यवस्थापन-फर्निचर तथा फिनिशिंग सामान खरिद	4	2082-08-11	2082-09-07	2083-02-29	400000.00	300766.73
४०	पारकेटिङ निर्माण	4	2082-09-20	2082-10-20	2082-10-20	1000000.00	926927.79
कुल जम्मा खर्च रु						22860301.26	19253953.17

नगरपालिकाबाट वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन र प्रसुति भवन, वडा कार्यालय,स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन ,पर्खाल निर्माण जस्ता संरचनाहरु निर्माण र मर्मत भएको देखिन्छ । सामुदायिक भवन उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका तर उक्त संरचनाहरु बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । करिव ३० हजार ब्यतमीहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिने छन । करिव ९५ देखि १०० प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएका छन ।

२.१.८ ऊर्जा एवमं विद्युतिकरण

ऊर्जा एवमं विद्युतिकरण प्रतिवेदन अवधिमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि कुनै पनि प्रकारका कार्यको अनुगमन नभएकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

क्र.सं	योजनाको नाम	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	भौतिक प्रगति	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू

२.१.९ पर्यटन प्रवर्द्धन एवमं साँस्कृतिक सम्पदा

क्र.सं	योजनाको नाम	योजना स्थल ठेगाना	अनुगमन मिति	विनियोजित बजेट रु.	कुल खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	अनुगमन गर्दा देखिएका तथ्य र सुझावहरू
१.	थारु सास्कृतिक माघ महोत्सव राजापुर थारु लोकगित तथा पौरानिक नृत्य प्रतियोगिता सहित माघि मोहोत्सव कार्यक्रम	वडा नं. ३	2082-10-01	1500000	1500000	१००	सम्झौता बमोजिम कार्य संचालनमा केही ढिलाई भएको बजारभाउ बढ्छि हुदाँ उ.स. बजार बमोजिम काम कठिनाई भएको आगामी दिनहरूमा समयमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने
२	कोठियाघाट पिक्निक स्पोर्ट	वडा नं. १०	2082-03-20	44908739	24754178.7	७०	

साँस्कृतिक सम्पदा अत्रतगत मन्दिरहरूको निर्माण, मर्मत तथा जिर्णोदार तथा प्रचार प्रसार गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निर्माणको पर्यटन विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको र उक्त उद्यान निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अनुगमन सम्पन्न भएको सम्पूर्ण योजनाहरूको भौतिक प्रगति ७५ देखि ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

२.१.१० कृषि विकास शाखा भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था

राजापुर नगरपालिका कृषि विकास शाखाको आ.व.२०८२/८३ को बार्षिक प्रगति विवरण स्थानीय तर्फको विनियोजन रकम:१,१३,००,०००।- (एक करोड नौ लाख)नगर प्रमुखसँग कृषक कार्यक्रम र कृषि सामग्री यन्त्र हस्तान्तरण अनुदान कार्यक्रम (५० % अनुदान) उक्त कार्यक्रम राजापुर नगरपालिकाको १० वटै वडामा रहेको १.५ जग्गा भएको गरिब तथा साना कृषि उधमीहरु बिशेष नगदे बाली खेती गर्ने कृषकलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।यस कार्यक्रम मार्फत कृषि समग्रीहरुको माग आवेदन जम्मा २२७ माध्य जम्मा प्रत्येक्ष लाभान्वित संख्या व्यक्तिगत कृषक/कृषि फर्म ११४ जना र कृषक समूह ७ वटामा तपसिल अनुसारका सामग्रीहरु वितरण भएको छ ।

क. इ-लोडर = ३ थान

ख. प्यालेट दाना बनाउने मेशिन = १० थान

ग. विधुतिय मोटर = ३० थान (२ HP)

घ. बोर पाइप = ६० थान (१० Feet)

ङ. मिनी टिलर = ७ थान (९ HP)

च. पावर टिलर-७० थान (२२ HP)

खर्च विवरण :- उक्त कार्यक्रमको लागि रु ८४,००,०००।- विनियोजन भएकोमा रु ७५,१८,५७२।-खर्च भएको छ।

भौतिक प्रगति = ५३.३९ %

वित्तीय प्रगति = ८९.८९ %

२. उक्त एक घर एक करेशाबारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा तरकारी खेती तालिम कार्यक्रम (महिला, मुक्तकमैय, कमलहरी र ड्ढ्ढपिडितलाई प्राथमिकता) :- कार्यक्रम राजापुर नगरपालिकाको १ देखी १० वटै वडामा सञ्चालन भएको छ । जसमा ५४ वटा समुह र १५० जना कृषि उद्यमीले आबेदन पत्र गरेकोमा ५० वटा समुह र १४८ जना कृषि उद्यमी छनौटमा परेका छन। उक्त कार्यक्रममा तपसिल अनुसारका तरकारी बालीको मिनिकिट तयार गरि र अन्य कृषि सामग्रीहरु वितरण गरिएको छ ।

क. काक्राको बीउ -२५० पाकेट (१० ग्रामको पाकेट)

ख. फर्सिको बीउ -२२० पाकेट (१० ग्रामको पाकेट)

ग. बोडीको बीउ-४०० पाकेट (१० ग्रामको पाकेट)

घ. करेलाको बीउ-२०० पाकेट (१० ग्रामको पाकेट)

ङ. भिण्डीको बीउ-४०० पाकेट (१०० ग्रामको पाकेट)

च. तरबुजाको बीउ -७ रोल (५० ग्रामको पाकेट)

खर्च विवरण – उक्त कार्यक्रमको लागि रु ५ लाख विनियोजन भएको मा ४,९९,९५० लाख खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = ९७.०५ %

वित्तीय प्रगति = ९९.९९ %

३. च्याउ खेती प्रवर्द्धन तथा तालिम कार्यक्रम

उक्त कार्यक्रममा मुक्त कमैया,कमलहरी तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई प्रथमिकतामा राखि माग आवेदन पेश गरेका जम्मा व्यक्तिगत कृषक १०६ र कृषक समूह २५ मध्ये व्यवसायिक, साना कृषक १०२ र कृषक समूह गरि २५ जनालाई कन्ये च्याउको बीउ वितरण गरिएको छ ।

खर्च विवरण – उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १ लाख मध्ये रु ८३,९५० खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = ९६.९४ %

वित्तीय प्रगति = ८३.९५ %

४.अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम

उक्त कार्यक्रम राजापुर नगरपालिकाको १० वटै वडामा सञ्चालन भएको छ । यसमा कृषकलाई आवश्यक तथा माग गरे अनुसारको रैथाने र लोकल बाली उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बीउ र उत्पादन गर्ने समग्रीहरु वितरण गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत माग आवेदन बमोजिम सबै कृषकहरुलाई तपसिलको कृषि समग्री उपलब्ध गराएको छ ।

लोकल बोडीको बीउ - ५ किलो

भिण्डीको बीउ – ५ पाकेट (१० ग्रामको पाकेट)

लौकाको बीउ- ५ पाकेट (१० ग्रामको पाकेट)

करेलाको बीउ - ५ पाकेट (२५० ग्रामको पाकेट)

प्लास्टिक क्यारेट - १५ थान

प्लास्टिक टनेल - १० थान

विद्युतिय स्प्रेयर टंकी १६ लिटर - १५ थान

निमको तेल -३० थान

मल्चिङ्ग प्लास्टिक – १५ रोल

ट्राइकोडर्मा भिरिडे - १० किलो

खर्च विवरण – उक्त कार्यक्रममा रु २ लाख विनियोजन भएको रकम मध्ये करिब १,०१,४००।- खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = १०० %

वित्तीय प्रगति = ५०.७ %

५.आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम

उक्त कार्यक्रमका लागी रु ५ लाख विनियोजन भएको मध्ये ४,७९,८७०।- खर्च भएको छ ।

Cartap hydrochloride 4GR - 600 pocket(1 kg)

Sarf(50gm) - 50 pocket

Cypermethrine(100ml) - 700 bottle

Copperoxychloride(500gm) - 23 pocket

Vitamins with NPK(100ml) - 50 bottle

Kriloxyl(100gm) - 350 pocket

Yellow sticky trap- 2000 pieces

वित्तीय प्रगति = ९५.९७ %

६.हरियो मलको लागि ढैँचाको बीउ वितरण कार्यक्रम(निशुल्क वितरण)

उक्त कार्यक्रम राजापुर नगरपालिकाको १० वटै वडामा सञ्चालन भएको छ । यस कार्यक्रममा कृषकहरुले माग आवेदन पेश गरेको ढाँचाको बीउको जम्मा परिमाण २४२८ किलो मध्ये ८२० किलो ५९ कृषकहरुलाई वितरण गरियो । उक्त कार्यक्रमका लागि रु २ लाख विनियोजन भएको मध्ये १,९९,९८०।- खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = ३३.७७ %

वित्तीय प्रगति = ९९.९९ %

स्थानीय तर्फको कूल खर्च विवरण :- स्थानीय तर्फबाट रु. १,१३,००,०००।- विनियोजन भएकोमा मध्य करिब ९७,६५,८२०।- रकम खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = ८०.१९ %

वित्तीय प्रगति = ८६.४२ %

संघीय सशर्त अनुदान:- २७ लाख ३ हजार

संघीय कार्यक्रमका प्रगति विवरण :-

खाद्यान्न बालिको उन्नत विउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम (धान, गहुँ)

उक्त कार्यक्रममा राजापुर नगरपालिकाका १० वटै वडाका कृषकहरुलाई माग अनुसारका तपसिलका उन्नत जातहरुका धानको बीउ वितरण गरिएको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत धानको बीउ माग आवेदन संख्या ११०० बोरी मध्य ९१० बोरी साना कृषकहरुलाई प्राथमिकतामा राखि वितरण गरियो ।

तपसिल:-

स्वर्ण सब १ – २५२० के.जी

साँवा मन्सुली सब १ – १७७० के.जी

बहुगुणी २ – ३२९० के.जी

हर्दिनाथ ६ – ११७४२ के.जी

मकवानपुर १ – ५५२८ के.जी

भौतिक प्रगति = ८२.७२%

उक्त कार्यक्रममा राजापुर नगरपालिकाको १० वटै वडाका कृषकहरुलाई माग अनुसारका तपसिलका उन्नत जातहरुका गहुँको बीउ वितरण गरिएको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गहुँको बीउ माग आवेदन संख्या ६०० बोरी मध्य ४३२ बोरी साना कृषकहरुलाई प्राथमिकतामा राखि वितरण गरियो ।

तपसिल:-

आदित्य गहुँको जात – ८९६० के.जी

जिङ्ग-२ गहुँको जात – ५२०० के.जी

बोर्लोक २०२० गहुँको जात – ३१२० के.जी

भौतिक प्रगति – ७२ %

खर्च विवरण :- कुल रकम ११ लाख २५ हजार विनियोजन भएको करिब सबै रकम खर्च भएको ।

वित्तीय प्रगति = १०० %

२. किसान सूचीकरण कार्यक्रम

किसान सूचीकरण कार्यक्रम राजापुर नगरपालिकाको वडा नं. १,२,३,४,५,६,८ र ९ मा सञ्चालन भएको छ । जस कार्यक्रम अन्तर्गत राजापुर नगरपालिकाको वडा नं. १,२,३,४,५,६,८ र ९ मा गरी जम्मा ८९०६ किसानहरु किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचिकृत भइ राजापुर नगरपालिकाको वडा नं. १,२,३,४,५,६,८ र ९ मा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । खर्च विवरण – उक्त कार्यक्रममा रु ३०८०००।-विनियोजन भएकोमा सत प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भौतिक प्रगति = ९०.४५ %

वित्तिय प्रगति = १०० %

३. सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोगमा अनुगमन निरिक्षण :

उक्त कार्यक्रममा राजापुर नगरपालिकाको कार्यालय, कृषि विकास शाखाको आ.व.२०८२/८३ मा सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाट कृषकहरुलाई अनुदानमा वितरित विभिन्न कृषि समग्रीहरु र बालीहरुको बीउ १ देखि १० वटै वडाका कृषकहरुका खेतवारि र घरमा गइ अनुगमन निरिक्षण गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

भौतिक प्रगति = १०० %

वित्तिय प्रगति = ९९.३३ %

४. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथाङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथाङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम राजापुर नगरपालिकाको १० वटै वडामा सञ्चालन भएको छ । जस कार्यक्रम अन्तर्गत राजापुर नगरपालिकाको १० वटै वडामा गरी जम्मा १९६३ घरधुरीहरुको प्रथम चरणको तथाङ्क संकलन भइ राजापुर नगरपालिकालाई दिएको लक्ष्य पुरा भइ यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

खर्च विवरण – उक्त कार्यक्रममा रु १२००००।- विनियोजन भएकोमा करिब ५३८६०।-रकम खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = १०० %

वित्तिय प्रगति = ४४.८८ %

संघीय अनुदान तर्फको कूल खर्च विवरण :- संघीय सशर्त अनुदान तर्फबाट रु. २७,०३,००० रकम विनियोजन भएकोमा करिब १६,३५,८६०।- रकम खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति = ८९.०३ %

वित्तिय प्रगति = ६०.५२ %

कूल जम्मा खर्च विवरण :- कृषि विकास शाखाको आ.व.२०८२/८३ को लागि कूल जम्मा रकम रु. १,४०,०३,०००।- विनियोजन रकम मध्य १,१४,०१,६८०।- रकम खर्च भएको छ ।

कृषि विकास शाखाको आ.व.२०८२/८३ को कूल भौतिक प्रगति = ८४.६१२ %

कृषि विकास शाखाको आ.व.२०८२/८३ को कूल वित्तिय प्रगति = ८१.४२ %

क) कार्यक्रमका उपलब्धीहरु

बाली विशेष कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन,

निश्चित बालीको पकेट स्थापना जस्तै धान पकेट

खेतीमा सहजीकरणलाई साना मेसिनरी समग्रीहरुको वितरण,

कृषि वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण गर्नको लागि कृषकहरुलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान ,

कृषकहरुको अधिक्तम सहभागिताको लागि विउविजनमा अनुदान, लगायत प्रोत्साहन अनुदान,

कृषकहरुको आय स्तर वृद्धिको लागि घुम्टि तालिम सञ्चालन,

दिगो माटो व्यवस्थापनको लागि कृषकलाई घुम्टी माटो परिक्षण सेवा

रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्नको लागि रैथाने बालीहरुको बीउ कृषकहरुलाई अनुदानमा वितरण गरी रैथाने बालीमा वृद्धि भएको ख) चुनौतीहरु

प्राविधिक जनशक्तिको कमी

स्टोरको उचित व्यवस्थापन नभएको,

शाखामा कृषकको पहुचमा नपुगेको,

बाढिको कारण खेती योग्य जमिन कटौति हुदै गएको,

कृषि उपज वस्तुको सहि बजार मूल्य नपाएको,

कृषि उपज वस्तुको आयतमा बढ्दछि ,

माटो परिक्षण प्रयोगशालाको उचित ब्यवस्थापनको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभाव

२.१.११ पशु सेवा शाखा आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानतर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम (रु.)	खर्च (रु.)	आर्थिक प्रगति %	कार्यक्रमको भार	भारित प्रगति %
1	औषधी खरिद	800000	७६०००१	95.00	20.00	19.00
2	पशुपन्छी खोप कार्यक्रम	250000	0	0.00	6.25	0.00
3	आन्तरिक परजीवी नियन्त्रण	300000	२२६५६४	75.52	7.50	5.66
4	हिउँदे घाँस (वर्षिम) बीउ वितरण	500000	४९८४५९	99.69	12.50	12.46
5	वर्षे घाँस (मकैचरी) बीउ वितरण	200000	१६५५४०	82.77	5.00	4.14
6	लक्षित समुदायमा ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (अपाङ्गता भएका महिला)	300000	0	0.00	7.50	0.00
7	कृत्रिम गर्भाधान मिसन	50000	50000	100.00	1.25	1.25
8	चारा मेसिन वितरण	300000	250250	83.42	7.50	6.26
9	उन्नत नश्लका बंगुर दुवानी अनुदान	150000	0	0.00	3.75	0.00
10	रेबिज खोप खरिद कार्यक्रम	100000	९५४००	95.40	2.50	2.39
11	छाडा कुकुर बन्ध्याकरण	300000	२८४९२०	94.97	7.50	7.12

12	छाडा गोरु बन्ध्याकरण कार्यक्रम	50000	0	0.00	1.25	0.00
13	माध्यमिक विद्यालयहरुमा जुनोटिक रोग सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम	50000	0	0.00	1.25	0.00
14	नगरपालिका भित्र कार्यरत निजी पशु स्वास्थ्यकर्मी प्राविधिकहरुलाई अभिमुखिकरण	50000	0	0.00	1.25	0.00
15	आकस्मिक रोग नियन्त्रण	100000	95000	95.00	2.50	2.38
16	व्यवसायीक पशुपन्छी फर्म तथा समूह समितिहरु दर्ता नविकरण कार्यक्रम	50000	0	0.00	1.25	0.00
17	मासु पसल/डेरी पसल/भेटेरिनरी सेन्टर क्लिनिकहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम	50000	0	0.00	1.25	0.00
18	भेटेरिनरी निरीक्षण तथा अनुगमन	100000	0	0.00	2.50	0.00
19	विभिन्न दिवसहरु (बिश्व अण्डा दिवस, विश्व दुध दिवस, विश्व रेविज दिवस, विश्व माछा दिवस, विश्व जुनोटिक रोग दिवस) मनाउने कार्यक्रम	100000	0	0.00	2.50	0.00
20	मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५०% अनुदानमा भुरा वितरण तथा तालिम कार्यक्रम	200000	0	0.00	5.00	0.00
जम्मा		4000000	2426134	60.65	100.00	60.65

२. संघीय सशर्त अनुदान (पशु सेवा विभाग)

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम (रु.)	खर्च (रु.)	आर्थिक प्रगति %	कार्यक्रमको भार	भारित प्रगति %
1	बाख्रा प्रवर्द्धन	350000	200000	57.14	29.17	16.67
2	गाईभैसी प्रवर्द्धन	450000	425000	94.44	37.50	35.42
3	कृत्रिम गर्भाधान मिसन	50000	50000	100.00	4.17	4.17
4	बंगुर प्रवर्द्धन	300000	300000	100.00	25.00	25.00
5	महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण	50000	४९९६१	99.92	4.17	4.16
जम्मा		1200000	1024961	85.41	100.00	85.41

३. समग्र वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	विवरण	विनियोजित रकम (रु.)	खर्च (रु.)	आर्थिक प्रगति %
1	वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान	4000000.00	2426134.00	60.65
2	संघीय सशर्त अनुदान	1200000.00	1024961.00	85.41
कुल जम्मा		5200000.00	3451095.00	66.37

४. भौतिक प्रगति (Overall Weighted Progress)

क्र.सं.	अनुदान स्रोत	कुल बजेटमा हिस्सा	कार्यक्रम प्रगति	भारित योगदान
1	वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान	76.92	46.66	46.66
2	संघीय सशर्त अनुदान	23.08	19.71	19.71
समग्र भारित प्रगति		100.00	66.37	66.37

५. निष्कर्ष

- कुल विनियोजित बजेट: रु. ५२,००,०००
- कुल खर्च: रु. ३४,५१,०९५
- समग्र आर्थिक प्रगति: ६६.३७%
- समग्र भारित प्रगति: ६६.३७%
- संघीय सशर्त अनुदानतर्फको प्रगति (८५.४१%) वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान (६०.६५%) भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहेको देखिन्छ।
- वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान अन्तर्गत केही कार्यक्रम (खोप, ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन, बंगुर ढुवानी अनुदान, गोरु बन्ध्याकरण, जनचेतना, अभिलेखीकरण, निरीक्षण तथा मत्स्य प्रवर्द्धन) कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले समग्र प्रगति अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।

औषधि खरिद, वर्षिम बीउ वितरण, कृत्रिम गर्भाधान, रेबिज खोप खरिद तथा छाडा कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रमहरूमा भने ९०५ भन्दा बढी आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ। पशु सेवा शाखा अत्रतगतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीसँगको निगरानीमा हुने गरेको र प्राविधिक सल्लाह बमोजिम काम सञ्चालन भएकोले गुणस्तरीय काम भएको देखिन्छ । सम्पन्न योजनाहरूको भौतिक प्रगति ७० देखि ९० प्रतिशत रहेको छ

२.१.१२ आर्थिक विकास शाखा

भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	लाभान्वीत जनसंख्या	भौतिक प्रगती प्रतिशत	वित्तीय प्रगती प्रतिशत	कैफियत
1	लेखाव्यवस्थापन तालिम	50	100	98	
2	सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई पल्सबिश्लेषण तालिम	46	100	95	
3	कोपोमिस तालिम	43	100	95	ePsf]
4	सुपथ मुल्यका पसल संचालन गरेको सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम				gePsf]
5	नगर स्तरीय सहकारी सञ्जाल अन्र्क्रिया सञ्चालन खर्च	33	100		ePsf]
6	सहकारी संस्थाहरूको निरक्षण नियमन तथा अनुगमन कार्यक्रम	65	75		ePsf]
७	सहकारी दिवस	200	100	95	ePsf]
सहकारी संस्थाहरूको मासिकरूपमा प्रतिवेदन अभिलेखिकरण ३८वटा					
३ वटा सहकारी संस्थाको विनियम शंसोधन					
गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसंग समन्वय सहजीकरण					

आर्थिक विकास शाखा अत्रतगतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित शाखाको जनप्रतिनिधिहरूको र कर्मचारीसँगको निगरानीमा हुने गरेको र मुल्यांकन र प्राविधिक सल्लाह बमोजिम काम सञ्चालन भएकोले वितरण कार्यक्रमको काम भएको देखिन्छ । सम्पन्न योजनाहरूको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको छ ।

२.१.१३ रोजगार सेवा केन्द्र : आ.व.०८२।०८३

रोजगार सेवा केन्द्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीसँगको निगरानीमा हुने गरेको र प्राविधिक सल्लाह बमोजिम काम सञ्चालन भएकोले गुणस्तरीय काम भएको देखिन्छ । आ.व.०८२।०८३ बेरोजगारी निवेदन पेश गरेका संख्या ७००८ सुचिकृत भएको मध्ये पुरुष १८११ र महिला ४१९७ जना रहेको थिए । तिनै मध्येबाट २१ जना उद्यमशिलता तालिम प्राप्त भएका छन। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना प्रबर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन अन्तर्गत तालिममा डकर्मीमा २० जना र सिकर्मी तालिममा २० जना गरी कुल जम्मा ४० जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन । उता तालिम ३९० घण्टा रहेको थियो। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनमा ४० जना सहभागी रहेको थियो । श्रम बजारमा युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर खोजी कार्यक्रममा १५५ जना युवायुवतीहरुलाई सहभागी गराइ अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रोजगार संवाद मन्चको सञ्चालन कार्यक्रममा ५० जनाको सहभागी रहेको थियो ।।स्थायिय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र द्वारा समुदायस्तरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीरणमा ३९४ जना व्यततीहरुलाई सहभागी भएका थिए । स्थानिय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूसँग वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा १९४ जना सहभागी भए रहेका थिए । यसै गरी स्थानिय तहको विषयगत समितिसँग वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवालाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा २३ जना सहभागी रहेको थियो । चौथो चरणको कार्यान्वयन मोडलिटि सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ५५ जना सहभागी रहेको थियो । लक्ष्य बमोजिमको कार्य सम्पन्न योजनाहरुको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत रहेको छ

आ व २०८२।०८३								
सि न	कार्यक्रम विवरण	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	अनुगमन मिति	भौतिक प्रगती	बितिय प्रगति	लाभग्राही संख्या	कैफियत
1	आन्तरीक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई उध्यमशिलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम	100000	100000	2083.01.26	100	100	21	
2	श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरुलाई श्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण	50000	50000	2083.11.07	100	100	65	
3	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	25000	25000	2082.10.26	100	100	40	
4	रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन	25000	25000	2083.03.06	100	100	50	
5	आन्तरिक रोजगारी सिर्जना/प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन (निर्देशिका/रणनीतिमा तोकिए बमोजिम) (क्रियाकलाप कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहले कम्तीमा शतप्रतिशत रकम साझेदारी गर्नुपर्नेछ।)।डकर्मी तालिम सिकर्मी तालिम	944000	944000	2083.01.23	100	100	40	
6	स्थानीय तह/रोजगार सेवा केन्द्रद्वारा समुदायस्तरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सूचना प्रवाह कार्यक्रम	42000	42000	2082.12.23	100	100	394	
7	स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूसँग वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	72000	72000	2083.01.09	100	100	194	
8	स्थानीय तहको विषयगत समिति/शाखा (श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, सहकारी, जेसी सम्पर्क व्यक्ति, रोजगार संयोजक, न्यायिक समिति, अनुगमन समिति) सँग वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवालाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	20000	20000	2082.12.27	100	100	23	
9	SamI कार्यक्रम (चौथो) चरणको कार्यान्वयन मोडलिटि सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम	50000	50000	2083.02.03	100	100	55	

२.१.१४ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा ः

क्र.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट रु	लाभन्वित जनसंख्या	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगती %	कैफियत
१	अपाँगता भएका व्यक्तिहरुलाई आय आर्जन कार्यक्रम	१०००००	२१ जना	१००	१००	➤ अपाँगता भएका २१ जनालाई ४ दिन सम्म अचार बनाउने तालिम संचालन भएको
२	लैससास परिक्षण	५००००	-	१००	१००	➤ लैससास परिक्षण कार्य सम्पन्न भएको
३	मुक्त कमलरीहरुका लागि आय आर्जन कार्यक्रम	३५००००	२२ जना	१००	९९.७४	➤ २२ जना मुक्त कमलरीहरुलाई व्यावसायिक तरकारी खेती तालिम ४ दिन सम्म संचालन ➤ सामुहिक तरकारी खेतीका लागि मिनि टिलर देखि तरकारी खेतीका लागि आवश्यक कृषि सामग्री तथा विउ वितरण ➤ १ वर्षका लागि जग्गाको भाडा दिएको
४	बालविवाह/ लागु पदार्थ दुर्व्यसनी तथा मानव बेचविखन सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम	२०००००	१५०० जना	१००	१००	➤ प्रत्येक मा.वि विद्यालयहरुमा बाल विवाह /लागु पदार्थ दुर्व्यसनी तथा मानव बेचविखन सम्बन्धी डकुमेन्ट्री भिडियो प्रर्दशन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको
५	विविध/ अपाँगता परिचयपत्र वितरण समन्वय समिति बैठक व्यवस्थापन	२५००००		१००	७८.८२	➤ अपाँगता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण ➤ वडा नं. १ २ ३ ७ र ९ वडामा वडा स्तरिय मानव बेचविखन तथा औसारपसार नियन्त्रण समिति गठन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम
६	अति विपन्न महिला एकल महिला द्वन्द्व पिडित महिला अपाँगता भएका महिला दलित महिला मुक्त कमलरी तथा हिंसा पिडित महिलाहरुलाई आय आर्जन कार्यक्रम	३०००००	-	०	०	➤ आन्तरिक स्रोतको अभावको कारण र शाखामा कर्मचारी अभावको कारण कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसक्नु
७	सोनाहरुको लागि आयआर्जन कार्यक्रम	३०००००	३१	१००	९४.३७	➤ सोनाह जातिका ३१ जनालाई बंगुर पालन सम्बन्धी २ दिने तालिम ➤ ३१ जनालाई १/१ वटा बंगुरको पाठापाठी वितरण

८	बाल कोष	५००००	-	१००	१००	➤ जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको उद्धार राहत र पुनस्थापनाको लागि बाल राहतकोषमा रकम जम्मा गरेको
९	होमस्टे प्रवर्द्ध कार्यक्रम	३०००००		१००	७६.०५	➤ थारु तथा सोनाहा सामुदायिक होमस्टेको लागि महिला पुरुष गरी २ वटा शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत
१०	ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण	१०००००	३०	१००	१००	➤ ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्यूठानको स्वर्गद्वारी दाङको धारापानी बाह्रकुने ताल सम्मको तीर्थयात्रा अवलोकन भ्रमण
११	नानीबाबुहरुलाई कथा सुनाउने कार्यक्रम	२०००००	-	०	०	➤ आन्तरिक स्रोतको अभावको कारण र शाखामा कर्मचारी अभावको कारण कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसक्नु
१२	ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा कार्यक्रम	१०००००	ज्येष्ठ नागरिक सबै	१००	१००	➤ ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मनोरञ्जन तथा समय विताउनको लागि दिवा सेवा कार्यक्रम संचालन गर्दा लाग्ने खाजा नास्ता तथा अन्य खर्च भुक्तानी
१३	विभिन्न दिवस समारोह तथा अभियान संचालन	१५००००	लक्षित समुह सबै	१००	६६.६४	➤ लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन ➤ अपाँगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका विषयमा अन्तर्क्रिया गरी अन्तराष्ट्रिय अपाँगता दिवस मनाएको ➤ १-१० वडाका २/२ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरी अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाएको
१४	लैंगिक हिंसा निवारण कोष	५००००	-	१००	१००	➤ हिंसा पिडित महिलाहरुको उद्धार राहत र पुनस्थापनाको लागि लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा रकम जम्मा गरेको
१५	बाल क्लव संजाल/ महिला संजाल पुनः गठन तथा बाल क्लव संजाललाई क्षमता विकास कार्यक्रम	१५००००	सबै वडाका बालबालिक तथा महिलाहरु	१००	१००	➤ प्रत्येक वडामा वडा स्तरिय बाल क्लव पुन गठन र बाल अधिकारका विषयमा अभिमुखिकरण ➤ पालिकामा नगर स्तरिय बाल क्लव पुन गठन र अभिमुखीकरण ➤ महिला संजालको क्षमता विकासका लागि नेतृत्व विकास तालिम संचालन भएको
	जम्मा	२६५००००।		८६.६७	८१.०४	

२.१.१५ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा :

राजापुर नगरपालिकाको आन्तरिक वजेटबाट विनियोजन भएको कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तिय लक्ष्य	वित्तिय प्रगति	वित्तिय प्रगति(%)	कैफियत
१	कक्षा ११ र १२ निशुल्कका लागि अनुदान (शिक्षक कर्मचारी तलब र परीक्षा सञ्चालन खर्च)	१०००००००	५८८०८७०	५८.८१	
२	नगर अनुदान शिक्षक र कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, चाडपर्व खर्च र पोशाख खर्च र बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, सामाजिक सिकाई केन्द्र परिचालक र शिशु स्याहार केन्द्रको परीचालकहरुको पालिकाबाट थप तलबभत्ता	४२००००००	३७०६६१६४	८८.२५	
३	शिक्षा समिति, प्र.अ, तथा शिक्षा सरोकारवालाहरुको बैठक र स्टेशनरी	३०००००	२७५४९५	९१.८३	
४	कक्षा ८ को नगरस्तरीय बार्षिक परीक्षा र ग्रेडवद्धि परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन	७०००००	६९८८६५	९९.८४	
५	आधारभूत तहका विद्यालयहरु ल्यापटप वितरण	९०००००	८०००००	८८.८९	
६	नगर शिक्षक/कर्मचारी परीक्षा व्यवस्थापन खर्च	३०००००	२३२२७०	७७.४२	
७	शैक्षिक पात्रो निर्माण	१५००००	१४९५२५	९९.६८	
८	शिक्षक, बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी तालिम	३०००००	२४६०२५	८२.०१	
९	कक्षा १-३ को मुल्याङ्कन पुस्तिका छपाई	३०००००	२९१५४०	९७.१८	
१०	शैक्षिक सत्र २०८१ को कक्षा ८ र कक्षा १० मा पालिका प्रथम विद्यालयका प्र.अ., विषयगत शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार	२०००००	१७९७५०	८९.८८	
११	विषयगत र तहगत शिक्षक अन्तक्रिया	२०००००	१९६१८८	९८.०९	
१२	नगरस्तरीय शैक्षिक मेला सञ्चालन	५७००००	०	०	
१३	विद्यालयको अन्तिम लेखापरिक्षण	६०००००	०	०	
१४	पालिकास्तरीय विद्यार्थी भर्ना अभियान	१०००००	८४२३८	८४.२४	
१५	विद्यालयहरुमा हुने परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन	२००००००	१७५७८८७	८७.८९	
१६	विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन	७०००००	५६१४०१	८०.२	
१७	विद्यालयहरुको विद्युत महसुल	१२०००००	११९८७२७	९९.८९	
१८	विद्यालयमा आधारित बाल विकास केन्द्रमा स्मार्ट टि भी जडान	८०००००	८०००००	१००.	
१९	विद्यालय अनुगमन	१५००००	१४९९००	९९.९३	
२०	मेयर कपमा सहभागी हुने सामुदायिक विद्यालयलाई तयारी र व्यवस्थापन	८३००००	७६२७४२	९१.९	
२१	मेयर कप सञ्चालन	१३०००००	१३०००००	१००.	
२२	स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रम	१००००००	०	०	

२३	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	१७०००००	१२१०८९९	७१.२३	
२४	सामुदायिक विद्यालयको लागि डेस्क बेन्च खरिद	१५०००००	११६०२०४	७७.३५	
२५	अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम	५०००००	०	०	
२६	विद्यार्थीलाई दौतरी शिक्षा कार्यक्रम	२०००००	०	०	
२७	प्र अ प्रोत्साहन भत्ता	५०००००	४९५०००	९९.	
२८	अति विपन्न, दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई लोक सेवा, शिक्षक सेवा आयोग तयारी (प्रथम पत्र) तथा आतेजाते	१००००००	३०००००	३०.	
		७०००००००	५५७९७६९०	७९.७१	

सङ्घीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक	हाल (चौथो त्रैमासिक) सम्मको निकासा	त्रैमासिकमा निकासा लिएको रकम	खर्च रकम
१	सङ्घीय सरकारका कार्यक्रम	२२११०००००		
२	सबैका लागि शिक्षा – आधारभूत तह	१३४००००००		१२७०७८६३२
३	माध्यमिक तह	२५९०००००		२५९०००००
४	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम –जिल्लास्तर	६१२०००००		६११६८४०८.
५	सबैका लागि शिक्षा- शिशु विकास कार्यक्रम			
६	सहिद स्मृति विद्यालयलाई अनुदान			

वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (स्थानीय तह)

क्र.सं.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तिय लक्ष्य	वित्तिय प्रगति	वित्तिय प्रगति(%)	कैफियत
१	१.१.३.३	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	१३४००००००	१२७०७८६३२	९४.८३	
२	१.१.३.४	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	२५९०००००	२५९०००००	१००.	
३	१.१.४.१	प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	१९४६२०००	१८६६१०००	९५.८८	
४	२.७.१३.५०	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२१६५०००	१९३७९५०	८९.५१	
५	२.४.६.१	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	६१५००००	५१५७८३९	८३.८७	
६	७.२.१.१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	१०९५०००	८६७०००	७९.१८	

७	२.७.१३.१०	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२६४००००	२१९४०००	८३.११	
८	२.७.१३.११	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	११५००००	६५९११७	५७.३१	
९	२.७.११.१	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१७६२६०००	१३६२३३२५	७७.२९	
१०	११.१.२.२५००	केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनन्ती भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	०	०	०	
११	२.७.१३.१३	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	१५०००००	१४९९५४१	९९.९७	
१२	२.७.१३.२३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड ब्यवस्थापन	२४११०००	०	०	
१३	२.७.१३.३००	भुटानी शरणार्थी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक ब्यवस्थान अनुदान	०	०	०	
१४	२.७.१३.४०	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) अग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सिकाई अनुदान	११५६०००	११५५९१४	९९.९९	
१५	२.७.१३.४१	आधारभूत तह कक्षा (६-८) अग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सिकाई अनुदान	०	०	०!	
१६	२.७.१३.३०२	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	१२९६०००	१२९५६०२	९९.९७	
१७	२.७.८.३९४	प्रा. शि. तथा व्या. ता.परिषद्को मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक विद्यालय र साझेदारी शिक्षालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान	७०००००	०	०	
१८	२.७.१३.३०५	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तीका लागि छनोट भएका भएका (कक्षा ६- १२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ती	३८४९०००	१७३७४००	४५.१४	
जम्मा			२२११०००००	२०१७६७३२०	९१.२६	

२.१.१६ स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा

क्र. स	क्रियाकलापहरु	विनियोजित रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	
					लक्ष्य	प्रगति
1	स्थानिय तहका स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा आयुर्वेद औषधालयहरुमा कार्यरत स्थायी	38700000	35804542	2895458	50	%) hgf

	कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको तलव, महंगी भत्ता र पोशाक भत्ता					
2	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन ।	1197000	938100	258900	2	2
3	पोषण कार्यक्रम ।	731000	730918	82	133	!##
4	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम ।	2951000	2924978	26022	700	319
5	स्थानीय तहको साझेदारीमा नियमित खोप सुदृढिकरण, नियमित खोपम विद्यालय केन्द्रित खोप अभियान सञ्चालन, सरसफाई प्रवर्द्धन निरन्तरता, खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुको खोजपड्ताल तथा निगरानी, पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपानाका लागि व्यवस्थापन खर्च	723000	723000	0	2264	2247
6	नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवम् अर्धवार्षिक र बार्षिक समिक्षा ।	300000	300000	0	13	!r k6s
7	परिवार योजना सेवा	135000	129200	5800	11	11
8	आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद ।	1587000	1587000	0	11	11
9	प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा	166,000	162497	3503	3	600hgf
10	सिकलसेल एनिमिया रोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	100000	100000	0	10	300 hgf
11	किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा	97,000	97000	0	3	45
12	lfo/f]u d'Qm cleofg lg/Gt/tfsf nflu ljleGg sfo{s dx?	700,000	700000	0	5	300 hgf
13	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साह र यातायात खर्च)	2900000	2900000	0	133	133
14	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने ।	20000	20000	0	1	35
15	जुनोटिक रोगहरु सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	20000	20000	0	1	६०
16	स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम	113000	113000	0	7	70
17	म स्वास्थ्य मेरो समुदाय स्वास्थ्य	460000	459956	44	1	1
18	मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम	50000	49900	100	3	180
19	समुदाय स्तरमा नसर्ने रोग सम्बन्धी स्क्रीनिङ (फागुन महिना) तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन	150000	149900	100	4	500

20	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण)	100000	99950	50	7	70
21	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण	60000	59850	150	3	45
22	नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा अभियान	500000	499955	45	1	70
23	मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलासिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातको बिरामीहरुलाई औषधी उपचारा खर्च बापत मासिक र. ५००० दरले उपलब्ध गराईने रकम ।	740000	740000	0	6	24
24	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई इम्प्लान्ट आयुसिडि तालिम	200000	0	200000		
25	पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन	1000000	997000	3000		
26	सुनौला हजार दिनका विपन्न महिलाको पोषण सुधारको लागि आयआर्जन अनुदान	700000	700000	0	1	28
27	पोषण सहजकर्ताको पारिश्रमिक	300000	300000	0	1	12
	जम्मा	54700000	51306746	3393254		९३० बाँकी तलब बाहेक
	शर्तित कार्यक्रम					
1	नियमित तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि निशुल्क औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद	4000000	3999700	300	11	११ वटा स्वास्थ्य संस्था
2	कुष्ठरोग निवारणका लागि शिविर सञ्चालन ।	300000	229790	70210	3	४४५ जना
3	एआई एक्सरे सेवा सहितको क्षयरोग परिक्षण शिविर सञ्चालन कार्यक्रम	550000	549980	20	7	500 जना
4	जेष्ठ नागरिक-एकल महिला, दिर्घरोगी तथा असक्तहरुलाई घरदैलो स्वास्थ्य सेवा	500000	0	500000	11	११वटा स्वास्थ्य संस्था
5	PAMS V2 सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम	800000	87000	713000	2	25 जना
6	सिकलसेल एनिमिया र थालसेमिया परिक्षणका लागि रिजेन्ट तथा अन्य आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री खरिद ।	700000	700000	0	1	k fylds :jf:Yos Gb /fhfk"/
7	आमा समुह सुदृढीकरण बैठक सञ्चालन	350000	349950	50	12	480 hgf
8	५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको वृद्धि अनुगमन तथा पोषण लेखाजोखा क्याम्प सञ्चालन	300000	300000	0	10	900 hgf
9	नसर्ने रोगको रोकथाम, पहिचान, निदान र उपचार व्यवस्थापन कार्यक्रम	400000	399947	53	10	350 hgf
10	किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम ।	150000	0	150000		
11	पोषण कार्यक्रम (नगर स्तरिय खाद्य सुरक्षा समितिको बैठक)	200000	0	200000		

12	स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम तथा गर्भवती महिलाका लागि निशुल्क एमबुलेन्स सेवा सञ्चालन नेपालगञ्ज सम्मको लागि मात्र	300000	299828	172	1	११वटा सवास्थ्य सस्था
13	महिलाहरुमा हुन सक्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर आदि जटिलरोगको पहिचान, उपचार व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा प्रेषण ।	150000	0	150000		
14	स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने वार्षिक रुपमा वितरण गर्दै आएको मसलन्द तथा सामाग्री खरिद	300000	300000	0		
	जम्मा	9000000	7216195	1783805		८०.००%

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा ०८३।०८४सम्पक्षीत भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

सि न	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	लाभब्यित	कैफियत
१	खोप कार्यक्रम संचालन	५१६	५१६	६८९	
२	गाउघर क्लिनिक संचालन	\$(@	४९२	१४१३३	
३	सरसफाई प्रबर्धन कार्यक्रम	५१६	५१६	७१८९	
४	म.स्वा.स्व.से. प्रतिवेदन	!%(^	१५७५	६३१७०	
५	बर्थिङ सेन्टरबाट प्रशुति सेवा	८४	८४	२९०	
६	ओ.पि.डी.सेवा संचालन	१३२	१३२	१५६३७	
७	ई.एच.एम.आई.एस. संचालन	१३२	१३२	३३००	
८	जम्मा रक्तदान		४९२ lkg6		
९	जम्मा रक्त संकलन		५०४ lkg6		
१०	एच.पि.भि.खोप	२२	२२	५३४	
११	गर्भवतिःसुत्केरीलाई दुध बितरण	७७०	४८९	४८९	
१२	डट्स सेन्टर संचालन	८४	८४	१०२	
१३	बिपन्न नागरिक उपचार सिफारिस(संघ)		७३	७३	
१४	बिपन्न नागरिक उपचार सिफारिस(प्रदेश)		१२	१२	
१५	मासिक उपचार खर्च (रु.५०००)		११८	११८	
१६	प्रशुतिका लागी एम्बुलेन्स खर्च सहित रिफर		३१	३१	

भाग:—३ प्रमुख उपलब्धिहरू

- आवधिक रुपमा योजनाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुने हुँदा प्रस्तावित योजनाहरूलाई मनोमानिल्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा कमी आएको
- उपभोक्ता समितिले प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण कार्य गर्ने भएकोले उक्त काम गुणस्तरीययुक्त हुने गरेको
- अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस अनुरूप योजनाको भुक्तानी गर्ने प्रावधानले गर्दा गुणस्तरीय हुने गरेको
- दवाबको भरमा भुक्तानी गर्ने परिपाटिको अन्त्य भएको

भाग:—४ प्रमुख समस्याहरू

- टुक्रे योजनाहरूको संख्या धेरै भएकोले अनुगमन गर्न कठिनाई हुने गरेको ।
- एउटै योजनाको नाममा धेरै ठाउँमा काम हुने भएकोले अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त गर्न नसकिएको ।
- अनुगमन कार्यमा वडास्तरका जनप्रतिनिधिको कम संलग्नता हुने गरेको र उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई मात्र उक्त काममा जिम्मेवार बनाउने गरिएको ।
- अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको बैठक निर्धारित समयमा नहुनु, बैठक भए पनि औपचारिकतामा सिमित रहनु ।
- निर्धारित समय र तोकिएको ढाँचामा अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने नगरेको
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको कार्यान्वयन नहुने ।
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रक्रियामुखी तथा कागजी प्रकृतिको हुनु
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सहभागितात्मक नहुनु ।
- निष्पक्ष तथा वस्तुगत कार्य सम्पादन अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार, सुधार तथा दण्डको नीति अवलम्बन नगर्नु ।
- आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु ।

भाग:—५ सिकाईहरू

- निश्चित समय तालिका अनुसार अनुगमन गर्दा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको
- उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई पूर्व सूचना गरेर अनुगमन गर्दा सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग छलफल र पृष्ठपोषण गर्न सहज हुने गरेको ।
- अनुगमन कार्यमा समग्र समितिका सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितीले भुक्तानी सिफारिसमा सहज हुने गरेको ।

भाग:—६ निष्कर्ष र सुझावहरू

६.१ निष्कर्ष

नेपालमा राजनितिक रुपान्तरणको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तीनै तहका सरकारहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिरहेका छन । तसर्थ सङ्घीयतको अभ्यास गर्ने क्रममा नगरपालिकाको अबको ध्यान आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने वास्तविकतालाई हृदयंग म गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ः समावेशी र समृद्ध राजापुरको मूल आधारको नारा तय गरेर त्यस दिशातर्फ नगरपालिका अघि बढ्न खोजिरहेको छ । विद्यमान

शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरणसँगसँगै जनताका माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने गरी नगरपालिकाको समग्र विकास र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु अति जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नयाँ व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा विस्तारै घट्दै र हट्दै जान सक्छ । यसको परिणाम स्वरूप कठिन संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको नयाँ व्यवस्था पनि असफल हुन गई सिंगो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ । तसर्थ उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै राजापुर नगरपालिकाको योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन एवम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

६.२ सुझावहरु

- वडा स्तरीय तथा सहभागितात्मक अनुगमनमा जोड दिने ।
- अनुगमन पश्चात पृष्ठापोषण, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
- लागत, क्रियाकलाप र नतिजामूलक अनुगमनलाई फरक फरक स्तरमा राखी प्रतिफलमा नभई प्रभाव अनुगमनमा जोड दिने ।
- नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्ने
- एकिकृत सूचना प्रणालीको विकास तथा अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यशैली, प्रक्रिया र संरचनामा परिवर्तन गरी स्वचालित संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा संलग्न जनशक्तिको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने
- आयोजना कार्यक्रमहरुसँग सम्बन्धित निकाय र जनशक्तिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आयोजनाको प्रगतिसँग आवद्ध गर्ने ।
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजालाई योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषणको रुपमा प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
- स्वतन्त्र तथा तेस्रो पक्षबाट पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यका लागि आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
- सार्वजनिक सरोकारका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा लाभग्राही सरोकारवालाहरुलाई समेटे संलग्न गराउनु पर्ने ।
- सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने, वेवमा आधारित तथा स्वचालित अनुगमन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने । आगामी दिनहरुमा योजनाको अनुगमन गर्दा व्यक्तिष्वै एपको प्रयोग गरेमा प्रभावकारी अनुगमन हुन जाने र तत्काल प्रतिवेदन पनि स्वतः निर्माण हुने हुँदा यो मोबाइल एपको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने ।
- अनुगमन, मूल्याङ्कनको लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- हरेक विषयगत शाखाले वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने ।

अनुसूचीहरु

अनुसूची १०: अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरु

क्र.सं	नाम थर	लिङ्ग	पद	कैफियत
१	मनकला कुमारी चौधरी	महिला	संयोजक	नगर उपप्रमुख
२	शिवलाल थारु	पुरुष	सदस्य	पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक
३	दशरथ बुढा	पुरुष	सदस्य	प्र.प्र.अ.
४	सम्बन्धी वडाका वडा अध्यक्षहरु	पुरुष	सदस्य	वडा अध्यक्ष
५	बसन्त मल्ल	पुरुष	सदस्य	ब.लेखा अधिकृत
६	शंकर प्रसाद भट्टराई	पुरुष	सदस्य	इन्जिनीयर
७	आभाष चौधरी	पुरुष	सदस्य	इन्जिनीयर
८	रमेश कुमार पोख्रेल	पुरुष	सदस्य सचिव	रोजगार संयोजक

अनुसूची २ः सर्वेक्षण फाराम

राजापुर नगरपालिका

योजना तथा अनुगमन फाराम २०८३

सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम

तल उल्लेखित फाराम दिएका प्रश्नहरूको उत्तरमा चिन्ह ☒ लगाउनु होला ।

१. राजापुर नगरपालिका कार्यक्रमबारे तपाईंलाई जानकारी <

क) छ ख) छैन

२. तपाईंले योजना कार्यक्रमको बारेमा कसरी जानकारी प्राप्त गर्नुभयो <

संचार माध्यमबाट ख) रोजगार सेवा केन्द्रबाट ग) स्थानीय तहबाट घ) साथीभाईबाट ङ) अन्य.....

३. यस कार्यक्रमबाट तपाईंले कुन सेवा प्राप्त गर्न खोज्नुभएको हो <

.....

४. यस कार्यक्रमबाट तपाईंले प्राप्त गर्न खोज्नुभएको सेवा प्राप्त भयो वा भएन <

क) भयो ख) भएन

प्राप्त नभएको भए प्राप्त नहुनुको कारण

५. बेरोजगार दर्ता प्रक्रियासँग तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ <

क) छु ख) छैन

६. तपाईंले यस कार्यक्रमबाट रोजगार प्राप्त गर्नुभयो <

क) प्राप्त गरे ख) प्राप्त गरिन

.....

प्राप्त भएको भए प्राप्त भएको दिन संख्या

प्राप्त भएको भए रोजगारको क्षेत्र क) सार्वजनिक ख) निजी ग) गैरसरकारी क्षेत्र

७. योजना संचालन पूर्व अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गर्नुभयो <

क) गरे ख) गरिन

८. कार्यस्थलमा भएको सुविधाबाट तपाईं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ <

क) छु ख) छैन

सन्तुष्ट नभएको भए कारण

९. राजापुर नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रति सन्तुष्ट हुन्छ <

क) छु ख) छैन

१०. तपाईंको परिवारले बेपता परिवारलाई प्रदान गरेको भत्ता बापत बारे जानकारी हुन्छ <

क) छु ख) छैन

११. बैकिङ प्रणाली मार्फत निर्वाह भत्ता भुक्तानी हुने प्रक्रिया सहज छ <

क) छ ख) छैन

१२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिएको समग्र सेवाप्रति तपाईं कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ <

क) धेरै सन्तुष्ट छु ख) ठिकै सन्तुष्ट छु ग) सन्तुष्ट छैन

१३. रोजगार सेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवालाई सहज बनाउन के गर्नुपर्ला <

.....

१४. गर्भवती सुत्केरी आमालाई ६० दिन दुध बितरण कार्यक्रम कस्तो छ <

क) राम्रो ख) ठिकै ग) ठिक छैन

१५. उ.स समिति द्वारा निर्माण कार्य कस्तो छ <

क) ठिक छ ख) ठिक छैन

१६. ठेक्का पटाबाट ठेकदारले समयमा कामका बारे तपाईंलाई कस्तो लाग्छ <

- क) समय सक्छन ख) समयमा सक्दैन
१७. योजना संचालन गर्दा प्राबिधिक उपस्थिती कतिको हुन्छ <
- क) पाइयो ख) ठिकै ग) पाइएन
१८. न.पा. योजना संचालन हुने स्थानमा सुचना पार्टी टाँसेको देख्नुभयो <
- क) टाँसेका देखेको छु ख) टाँसेको देखेको छैन
१९. कृषि तथा पशु विकास शाखाले संचालन गर्ने कार्यक्रमबाट तपाईं कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ <
- क) सन्तुष्ट छु ख) ठिकै ठिकै छ ग) सुधार गर्नु पर्ने छ ।
२०. निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पानउनु भएको छ <
- क) पाइएको छ ख) पाइएको छैन
२१. सामुदायिक विद्यालयमा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ <
- क) राम्रो छ ख) सुधारमा ध्यान छैन
२२. सन्चालन गरेका योजनाहरु कति प्रभावकारी छन <
- क) प्रभावकारी छन ख) प्रभावकारी छैन
२३. विकास निर्माणका बारेमा जानकारी माग्दा पाउनु हुन्छ <
- क) सजिलै पाइन्छ ख) सोधेपछि पाइन्छ ग) सोधेपनि पाइदैन
२४. राजापुर नगरपालिकाले दिने सेवाप्रति तपाईं कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ <
- क. विश्वस्त ख. ठिकै ग. अविश्वस्त
२५. तपाईं राजापुर नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ <
- क. सन्तुष्ट ख. ठिकै ग. असन्तुष्ट



तयार गर्ने
रमेश कुमार पोख्रेल

सदस्य सचिव

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति

प्रतिक
मनकला कुमारी चौधरी
संयोजक

तयार गर्ने
रमेश कुमार पोख्रेल
सदस्य सचिब
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति

प्रतिवेदक
मनकला कुमारी चौधरी
संयोजक
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति

अनुसूची ३ स्थलगत अनुगमन गर्दा योजनाको तस्वीरहरु

योजनाहरुको अनुगमनमा नगर प्रमुख ज्यू, नगरउपप्रमुख ज्यू र समबन्धी वडाका वडा अध्यक्ष ज्यूहरु साथै मा.म.अ. लगायत स्थानीय गरीबहरु टोला गरीएको



